




ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΑΝΑΦΟΡΑ



ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
2007-2013 (2007-2016)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	4
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΘ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΠΕΠ - ΤΕΠ)	5
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΘ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΠΕΣ)	11
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΘ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013	15
Λοιπές Εθνικές Πηγές Χρηματοδότησης.....	15
Λοιπές Ευρωπαϊκές Πηγές Χρηματοδότησης	18
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 (2007-2016)	22
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΘ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΘ	27
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΘ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ	30
Α. Σύγκριση με γειτονικούς δήμους (ΟΧΕ-ΒΑΑ Θεσσαλονίκης)	30
Β. Σύγκριση με τους 9 μεγαλύτερους δήμους της χώρας	34
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΛΟΓΟΣ	38
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ.....	39
ΠΗΓΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	40
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ	41
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΩΝ	42
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ	44
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	45

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερική Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του ΔΘ (ΦΕΚ 3360 Β' 17/12/2012 και ΦΕΚ 190 Β' 4/2/2013), το Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΤΕΣΠΑΠ), της Δ/σης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού, Συστημάτων, Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, είναι αρμόδιο, μεταξύ άλλων, για την εκπόνηση ερευνών για τη διάγνωση των αναγκών κάθε Υπηρεσίας, που θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν από τους πόρους αναπτυξιακών προγραμμάτων και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων και υλοποίηση συγκεκριμένων έργων/δράσεων. Στο πλαίσιο αυτού συγκεντρώνει και επεξεργάζεται πρωτογενή στοιχεία που αφορούν τα γεωγραφικά, δημογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα στοιχεία που αφορούν στην ανάπτυξη του Δήμου, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και τις Υπηρεσίες του Δήμου κ.α.

Έχοντας υπόψη ότι το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 (Ν. 3614/2007, ΦΕΚ 267 Α' 3/12/2007) είχε συγκεκριμένη διάρθρωση σε Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) (www.2007-2013.espa.gr), ήτοι:

Οκτώ (8) Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΤΕΠ):

- ΕΠ «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη»
- ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας»
- ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»
- ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»
- ΕΠ «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δημόσιας Διοίκησης»
- ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
- ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
- ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

Πέντε (5) Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ):

- ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης
- ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων
- ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
- ΠΕΠ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου
- ΠΕΠ Αττικής και


Τρία (3) Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας (ΠΕΣ):

- **Προγράμματα Διασυνοριακής Συνεργασίας**
 - Εξωτερικά σύνορα
 - Διμερής Διασυνοριακή Συνεργασία (ΕΤΠΑ - IPA)
 - Ελλάδα – Αλβανία
 - Ελλάδα – ΠΓΔΜ
 - Ελλάδα – Τουρκία
 - Πολυμερής Διασυνοριακή Συνεργασία (ΕΤΠΑ - IPA)
 - Αδριατική
 - Πολυμερής Διασυνοριακή Συνεργασία (ΕΤΠΑ - ENPI)
 - Mediterranean Sea Basin
 - Black Sea Basin
 - Εσωτερικά σύνορα
 - Διμερής Διασυνοριακή Συνεργασία (ΕΤΠΑ)
 - Ελλάδα – Ιταλία
 - Ελλάδα – Κύπρος
 - Ελλάδα – Βουλγαρία
- **Προγράμματα Διακρατικής Συνεργασίας**
 - Mediterranean Sea Basin
 - South East European Space

- **Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας** (Inter-Regional Cooperation Programme- Interreg IV C),

η παρούσα Τεχνική Έκθεση – Αναφορά έχει ως σκοπό να αναλύσει τη συμμετοχή του ΔΘ στις χρηματοδοτικές πηγές της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου (ΕΣΠΑ 2007-2013) και μέσα από την κατανόηση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν, να εξαχθούν συμπεράσματα τα οποία θα βοηθήσουν στον καλύτερο σχεδιασμό του δήμου στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου (ΕΣΠΑ 2014-2020) και της συμμετοχής του στις υπόλοιπες διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης (π.χ. ΕΤΕπ ή άλλες).

Στην Εικόνα 1 παρουσιάζονται, σε ένα απλοποιημένο διάγραμμα, οι πηγές χρηματοδότησης μέσω των οποίων ο ΔΘ υλοποίησε Πράξεις-Δράσεις κατά την περίοδο 2007-2013. Για λόγους ευκολίας και σύγκρισης οι πηγές χρηματοδότησης διαχωρίστηκαν σε 2 μεγάλες ομάδες: **A. ΕΣΠΑ 2007-2013** και **B. Λοιπές Χρηματοδοτικές Πηγές**, οι οποίες με τη σειρά τους διαχωρίστηκαν σε 2 υποομάδες η καθεμία: **A1. Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ 2007-2013** (ΤΕΠ και ΠΕΠ συγκροτούν μία υποομάδα), **A2. Προγράμματα Interreg** (ΠΕΣ) και **B1. Λοιπές Εθνικές Χρηματοδοτικές Πηγές**, **B2. Λοιπές Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτικές Πηγές**.




Εικόνα 1. Διάγραμμα όπου απεικονίζονται, επιγραμματικά, οι διάφορες πηγές χρηματοδότησης του ΔΘ για την περίοδο 2007-2013 (δεν περιλαμβάνονται πηγές όπως ίδιοι πόροι, ανταποδοτικά τέλη κλπ).

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΘ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΠΕΠ - ΤΕΠ)

Στο κείμενο που ακολουθεί επιχειρείται μια ανάλυση της συνολικής συμμετοχής του ΔΘ στο ΕΣΠΑ 2007-2013, η οποία περιλαμβάνει ενταγμένες Πράξεις με δικαιούχο το ΔΘ στα διάφορα Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί ανάλυση και για τις υπόλοιπες χρηματοδοτικές πηγές.

Ο ΔΘ συμμετείχε σε συνολικά 25 Πράξεις οι οποίες έλαβαν χρηματοδότηση από 6 Επιχειρησιακά Προγράμματα (Πίνακας 1). Από αυτές, σχεδόν οι μισές (11) ήταν ενταγμένες

στο ΕΠ "Μακεδονίας – Θράκης", ενώ οι υπόλοιπες 14 χρηματοδοτήθηκαν από 5 ΤΕΠ, με το ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" να έχει τις περισσότερες Πράξεις (7), το ΕΠ "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" να έχει 3, το ΕΠ "Διοικητική Μεταρρύθμιση" 2 και τα υπόλοιπα ΕΠ να έχουν από μία (Εικόνα 2).



Εικόνα 2. Διάγραμμα το οποίο απεικονίζει τα ΕΠ στα οποία συμμετείχε ο ΔΘ, καθώς και τον αριθμό και το αντίστοιχο ποσοστό των Πράξεων που υλοποίησε.

Ο συνολικός π/υ των Πράξεων ήταν σχεδόν **97.000.000,00 €**. Το μεγαλύτερο ποσοστό (περίπου 73%) του π/υ των Πράξεων ανήκε σε Πράξεις που ήταν ενταγμένες στο ΕΠ "Μακεδονίας – Θράκης", ενώ ακολούθησε το ΕΠ "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" (περίπου 22%). Τα υπόλοιπα ΕΠ είχαν πολύ μικρούς π/υ με αποτέλεσμα τα ποσοστά συμμετοχής τους να είναι μικρά (Εικόνα 3).


Το συνολικό ποσό των συμβάσεων ξεπέρασε το ποσό των **55.000.000,00 €**. Όπως και πριν, το μεγαλύτερο ποσοστό (περίπου 67%) του π/υ των συμβάσεων ανήκε σε Πράξεις που ήταν ενταγμένες στο ΕΠ "Μακεδονίας – Θράκης", ενώ ακολούθησε το ΕΠ "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" (περίπου 28%) και στη συνέχεια τα υπόλοιπα ΕΠ. Οι αποκλίσεις μεταξύ των αρχικών π/υ των Πράξεων και των συμβάσεων οφείλονται σε διάφορους λόγους όπως εκπτώσεις επί του αρχικού π/υ, μη υλοποίηση ορισμένων υποέργων της εκάστοτε Πράξης (π.χ. γιατί κρίθηκε μη απαραίτητο, γιατί δεν κατέστη δυνατόν κλπ) (Εικόνα 4).

Οι τελικές πιστοποιημένες δαπάνες ξεπέρασαν τα **51.000.000,00 €**, αγγίζοντας σε ποσοστό (πιστοποιημένων δαπανών επί της σύμβασης) το **93%**. Το ΕΠ "Μακεδονίας – Θράκης" είχε το μεγαλύτερο ποσό πιστοποιημένων δαπανών (σχεδόν 36.000.000,00 €, ποσοστό 69,4% επί του συνόλου), ενώ ακολούθησε το ΕΠ "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" (ποσοστό 25,6% επί του συνόλου) και στη συνέχεια τα υπόλοιπα ΕΠ (Εικόνα 5).


Πίνακας 1. Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013 στα οποία ο ΔΘ είχε ενταγμένες Πράξεις.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΣΠΑ 2007-2013)	Μακεδονίας – Θράκης	Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη	Διοικητική Μεταρρύθμιση	Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα	Ενίσχυση Προσπελασιμότητας	Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού	Σύνολο
Αριθμός Ενταγμένων Πράξεων	11	3	2	1	1	7	25
Ποσοστό	44,0%	12,0%	8,0%	4,0%	4,0%	28,0%	100,0%
Συνολικός π/υ Πράξεων	70.716.578,27 €	21.145.698,64 €	753.634,04 €	15.000,00 €	550.000,00 €	3.645.430,00 €	96.826.340,95 €
Ποσοστό	73,0%	21,8%	0,8%	0,0%	0,6%	3,8%	100,0%
Συνολικός π/υ Συμβάσεων	37.115.121,04 €	15.675.347,20 €	347.383,55 €	15.000,00 €	346.723,47 €	1.952.579,90 €	55.452.155,16 €
Ποσοστό	66,9%	28,3%	0,6%	0,0%	0,6%	3,5%	100,0%
Πιστοποιημένες Δαπάνες	35.728.412,62 €	13.196.946,59 €	347.383,55 €	0,00 € *	329.775,93 €	1.911.358,50 €	51.513.877,19 €
Ποσοστό	69,4%	25,6%	0,7%	0,0%	0,6%	3,7%	100,0%
Ποσοστό πιστοποιημένων δαπανών επί της σύμβασης	96,3%	84,2%	100,0%	0,0%	95,1%	97,9%	92,9%

* Ο ΔΘ είχε 1 Πράξη στο ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" (Δημιουργία ολοκληρωμένου προτύπου συστήματος για την κυβερνητική στην διαχείριση της αστικής δασοπονίας και την προσαρμογή των πόλεων στην κλιματική αλλαγή), η οποία υλοποιήθηκε χωρίς δαπάνες.




Εικόνα 3. Διάγραμμα το οποίο απεικονίζει τους π/υ των Πράξεων στα ΕΠ τα οποία συμμετείχε ο ΔΘ, καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό τους.



Εικόνα 4. Διάγραμμα το οποίο απεικονίζει τους π/υ των συμβάσεων των Πράξεων στα ΕΠ τα οποία συμμετείχε ο ΔΘ, καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό τους.

Η Πράξη με το μεγαλύτερο π/υ (44.708.051,84 €) ήταν η Πράξη "Ανάπλαση Ν. Παραλίας – Τμήμα από Βασιλικό Θέατρο έως τους Ομίλους Θαλασσίων Αθλημάτων" (ενταγμένη στο ΕΠ "Μακεδονίας – Θράκης"), ενώ το μικρότερο π/υ (7.000,00 €) είχε η Πράξη "Τουρισμός Πόλης – Απασχόληση στο Ιστορικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης" (ενταγμένη στο ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"). Αυτές ήταν και οι Πράξεις με το μεγαλύτερο και μικρότερο π/υ σύμβασης, αντίστοιχα (Πίνακας 1). Ο μέσος π/υ των Πράξεων ήταν περίπου **3.800.000,00 €**, ο μέσος π/υ των συμβάσεων περίπου **2.300.000,00 €** και ο Μ.Ο. πιστοποιημένων δαπανών, ανά πράξη, σχεδόν **2.150.000,00 €**.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΣΠΑ 2007-2013 άρχισε το 2007 και τελείωσε το 2016 (σύνολο 10 έτη, καθώς το 2016 ήταν το τελευταίο έτος στο οποίο μπορούσαν να δηλωθούν δαπάνες στο ΟΠΣ), ο Μ.Ο. ετήσιων δαπανών για τις Πράξεις του ΔΘ ήταν περίπου **5.150.000,00 €**. Αυτή η τιμή μπορεί να βελτιωθεί σχεδόν στα **7.360.000,00 €**, εφόσον δεν ληφθούν υπόψη τα πρώτα 3 έτη του ΕΣΠΑ, αφού στην πλειοψηφία τους οι περισσότερες Πράξεις (τόσο για το ΔΘ όσο και για το ΕΣΠΑ 2007-2013 γενικά) άρχισαν να έχουν δαπάνες μετά το 2009 (Εικόνα 6).



Εικόνα 5. Διάγραμμα το οποίο απεικονίζει το ποσό των πληρωμών (πιστοποιημένων δαπανών) των Πράξεων στα ΕΠ τα οποία συμμετείχε ο ΔΘ, καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό τους.

Εικόνα 6. Διάγραμμα το οποίο απεικονίζει τη διαχρονική απορρόφηση ΕΣΠΑ κατά τα έτη 2009 έως 2016 (από <http://anaptyxi.gov.gr>).



Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΘ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΠΕΣ)

Κατά την περίοδο 2007-2013 ο ΔΘ υλοποίησε συνολικά 7 Πράξεις-Δράσεις στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας (ΠΕΣ). Από αυτές δύο ανήκαν στο Πρόγραμμα "Ελλάδα - Βουλγαρία", δύο στο Πρόγραμμα "Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης" και από μία στα Προγράμματα "Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας", "Ελλάδα - ΠΓΔΜ" και "Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσόγειου", αντίστοιχα (Πίνακας 2 και Εικόνα 7).


Ο συνολικός π/υ των Πράξεων-Δράσεων ήταν σχεδόν **2.170.000,00 €**. Το μεγαλύτερο ποσοστό (περίπου 52%) του π/υ των Πράξεων ανήκε στο Πρόγραμμα "Ελλάδα - Βουλγαρία". Ακολούθησαν τα Προγράμματα "Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας" και "Ελλάδα - ΠΓΔΜ" (περίπου 18,5% έκαστο), ενώ στη συνέχεια ήταν τα άλλα δύο Προγράμματα με περίπου 5,5% το καθένα (Εικόνα 8).

Το συνολικό ποσό των συμβάσεων άγγιξε το **1.500.000,00 €**, περίπου. Το μεγαλύτερο ποσοστό (περίπου 46%) του π/υ των συμβάσεων ανήκε στο Πρόγραμμα "Ελλάδα - Βουλγαρία", ενώ ακολούθησε το Πρόγραμμα "Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας" (περίπου 25%) και στη συνέχεια τα υπόλοιπα ΠΕΣ. Όπως και στην περίπτωση των Πράξεων στα ΤΕΠ και ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013, οι αποκλίσεις μεταξύ των αρχικών π/υ των Πράξεων-Δράσεων και των συμβάσεων οφείλονται σε διάφορους λόγους όπως εκπτώσεις επί του αρχικού π/υ, μη υλοποίηση ορισμένων υποέργων (Πακέτων Εργασίας) της εκάστοτε Πράξης (π.χ. γιατί κρίθηκε μη απαραίτητο, γιατί δεν κατέστη δυνατόν) κλπ (Εικόνα 9).


Οι τελικές πιστοποιημένες δαπάνες ξεπέρασαν τα **1.265.000,00 €**, αγγίζοντας σε ποσοστό (πιστοποιημένων δαπανών επί της σύμβασης) το **90%**. Το ΠΕΣ "Ελλάδα - Βουλγαρία" είχε το μεγαλύτερο ποσό πιστοποιημένων δαπανών (σχεδόν 640.000,00 €, ποσοστό πάνω από 50% επί του συνόλου), ενώ ακολούθησε το ΠΕΣ "Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας" (ποσοστό 28,5% επί του συνόλου) και στη συνέχεια τα υπόλοιπα ΠΕΣ (Εικόνα 10). Όλα τα Προγράμματα είχαν πολύ υψηλό ποσοστό πιστοποίησης δαπανών (100%), με εξαίρεση το Πρόγραμμα "Ελλάδα - ΠΓΔΜ" το οποίο είχε 50%, περίπου.

Η Πράξη με το μεγαλύτερο π/υ (785.803,00 €) ήταν η Πράξη "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικού Πρασίνου" (ενταγμένη στο Διασυνοριακό ΕΠ "Ελλάδα – Βουλγαρία"), ενώ τον μικρότερο π/υ (35.000,00 €) είχε η Πράξη "Ενεργειακό Όραμα 2020 για πόλεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης" (ενταγμένη στο ΕΠ "Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης"). Η Πράξη-Δράση με τις υψηλότερες πιστοποιημένες δαπάνες ήταν η "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικού Πρασίνου", ενταγμένη στο Διασυνοριακό ΕΠ "Ελλάδα - Βουλγαρία". Ο μέσος π/υ των Πράξεων ήταν περίπου 310.000,00 €, ο μέσος π/υ των συμβάσεων πάνω από 200.000,00 € και ο Μ.Ο. πιστοποιημένων δαπανών, ανά πράξη, πάνω από 180.000,00 €.

Ο Μ.Ο. ετήσιων δαπανών για τις Πράξεις του ΔΘ (για διάρκεια 10 ετών) ήταν σχεδόν **127.000,00 €**. Αυτή η τιμή αλλάζει σε περίπου **181.000,00€** (για διάρκεια 7 ετών), ενώ αν λάβουμε υπόψη ότι οι περισσότερες Πράξεις-Δράσεις είχαν μέγιστη διάρκεια 3 έτη, τότε βελτιώνεται σε σχεδόν **422.000,00 €**.




Εικόνα 7. Διάγραμμα το οποίο απεικονίζει τα ΠΕΣ στα οποία συμμετείχε ο ΔΘ, καθώς και τον αριθμό και το αντίστοιχο ποσοστό των Πράξεων-Δράσεων που υλοποίησε.




Εικόνα 8. Διάγραμμα το οποίο απεικονίζει τους π/υ των Πράξεων στα ΠΕΣ τα οποία συμμετείχε ο ΔΘ, καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό τους.

Πίνακας 2. Τα ΠΕΣ στα οποία ο ΔΘ είχε ενταγμένες Πράξεις-Δράσεις.

Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας (2007-2013)	Ελλάδα - Βουλγαρία	Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας	Ελλάδα - ΠΓΔΜ	Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσόγειου (ENPI)	Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης	Σύνολο
Αριθμός Ενταγμένων Πράξεων	2	1	1	1	2	7
Ποσοστό	28,6%	14,3%	14,3%	14,3%	28,6%	100,0%
Συνολικός π/υ Πράξεων	1.126.232,92 €	402.890,00 €	400.000,00 €	114.983,91 €	125.500,00 €	2.169.606,83 €
Ποσοστό	51,9%	18,6%	18,4%	5,3%	5,8%	100,0%
Συνολικός π/υ Συμβάσεων	651.683,08 €	360.295,60 €	267.342,84 €	47.670,04 €	92.185,01 €	1.419.176,57 €
Ποσοστό	45,9%	25,4%	18,8%	3,4%	6,5%	100,0%
Πιστοποιημένες Δαπάνες	636.409,29 €	360.295,60 €	128.917,38 €	47.670,04 €	92.095,01 €	1.265.387,32 €
Ποσοστό	50,3%	28,5%	10,2%	3,8%	7,3%	100,0%
Ποσοστό πιστοποιημένων δαπανών επί της σύμβασης	97,7%	100,0%	48,2%	100,0%	99,9%	89,16%



Εικόνα 9. Διάγραμμα το οποίο απεικονίζει τους π/υ των συμβάσεων των Πράξεων στα ΠΕΣ τα οποία συμμετείχε ο ΔΘ, καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό τους.



Εικόνα 10. Διάγραμμα το οποίο απεικονίζει το ποσό των πιστοποιημένων δαπανών (πληρωμών) των Πράξεων-Δράσεων στα ΠΕΣ τα οποία συμμετείχε ο ΔΘ, καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό τους.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΘ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Εκτός από τις Πράξεις-Δράσεις που περιγράφηκαν παραπάνω, ο ΔΘ υλοποίησε και Πράξεις-Δράσεις από άλλες χρηματοδοτικές πηγές. Όπως αναφέρθηκε, για λόγους ευκολίας διαχωρίστηκαν σε δύο ομάδες, **B1. Λοιπές Εθνικές Πηγές Χρηματοδότησης** και **B2. Λοιπές Ευρωπαϊκές Πηγές Χρηματοδότησης**.

Λοιπές Εθνικές Πηγές Χρηματοδότησης


Ο ΔΘ υλοποίησε συνολικά επτά (7) Πράξεις-Δράσεις οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από πηγές οι οποίες δεν ανήκουν στο ΕΣΠΑ 2007-2013 (Πίνακας 3). Στο Πρόγραμμα "Θησέας" ανήκαν 3 Πράξεις, στο "Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων" 2 και από 1 ανήκαν στα Προγράμματα "Πράσινο Ταμείο" και "Στέγαση & Επανάταξη" (Εικόνα 11).

Ο συνολικός π/υ των Πράξεων-Δράσεων ήταν άνω των **5.000.000,00 €**. Το μεγαλύτερο ποσοστό (48,5%) του π/υ των Πράξεων ανήκε στο Πρόγραμμα "Θησέας". Ακολούθησε το Πρόγραμμα "Πράσινο Ταμείο" (38%) και στη συνέχεια τα "ΠΔΕ" και "Στέγαση & Επανάταξη" (περίπου 7,0% έκαστο) (Εικόνα 12).

Το συνολικό ποσό των συμβάσεων άγγιξε τα **4.000.000,00 €**. Το μεγαλύτερο ποσοστό (περίπου 47%) του π/υ των συμβάσεων ανήκε στο Πρόγραμμα "Πράσινο Ταμείο", ενώ ακολούθησε το Πρόγραμμα "Θησέας" (36%) και στη συνέχεια οι υπόλοιπες πηγές χρηματοδότησης (Εικόνα 13).

Η Πράξη με το μεγαλύτερο π/υ (2.100.000,00 €) ήταν η Πράξη "Ανάδειξη Ιστορικών Περιοχών Β' & Γ' Δημοτικών Κοινοτήτων" (ενταγμένη στο Πρόγραμμα "Θησέας"), ενώ το μικρότερο π/υ (152.000,00 €) είχε η Πράξη "Συνέχιση της λειτουργίας του Φιλοξενείου για του αιτούντες άσυλο του Δήμου Θεσσαλονίκης" (ενταγμένη στο "ΠΔΕ"). Ο μέσος π/υ των Πράξεων ήταν 2.100.000,00 €, ο μέσος π/υ των συμβάσεων περίπου 1.875.000,00 € και ο Μ.Ο. πιστοποιημένων δαπανών, ανά πράξη, σχεδόν 1.875.000,00 €.

Ο Μ.Ο. ετήσιων δαπανών για τις Πράξεις του ΔΘ (για διάρκεια 10 ετών) ήταν **505.000,00 €**, περίπου. Αυτή η τιμή αλλάζει σε περίπου **723.000,00 €** (για διάρκεια 7 ετών). Οι τελικές πιστοποιημένες δαπάνες ξεπέρασαν τα **3.855.000,00 €**, αγγίζοντας σε ποσοστό (πιστοποιημένων δαπανών επί της σύμβασης) το **97%** (Εικόνα 14 και Πίνακας 3).




Εικόνα 11. Διάγραμμα το οποίο απεικονίζει τις Λοιπές Εθνικές Πηγές Χρηματοδότησης στις οποίες συμμετείχε ο ΔΘ, καθώς και τον αριθμό και τον αντίστοιχο ποσοστό των Πράξεων-Δράσεων που υλοποίησε.


Πίνακας 3. Το Εθνικό σκέλος των Λοιπών Πηγών Χρηματοδότησης Πράξεων-Δράσεων που υλοποίησε ο ΔΘ (*).

Πηγές χρηματοδότησης	Θησέας	Πράσινο Ταμείο*	ΠΔΕ	Στέγαση & Επανάταξη	Σύνολο
Αριθμός Ενταγμένων Πράξεων	3	1	2	1	7
Ποσοστό	42,9%	14,3%	28,6%	14,3%	100,0%
Συνολικός π/υ Πράξεων	2.451.680,00 €	1.920.850,00 €	336.700,00 €	344.800,00 €	5.054.030,00 €
Ποσοστό	48,5%	38,0%	6,7%	6,8%	100,0%
Συνολικός π/υ Συμβάσεων	1.439.550,37 €	1.874.880,00 €	336.700,00 €	344.800,00 €	3.995.930,37 €
Ποσοστό	36,0%	46,9%	8,4%	8,6%	100,0%
Πιστοποιημένες Δαπάνες	1.332.841,35 €	1.874.880,00 €	304.013,49 €	344.800,00 €	3.856.534,84 €
Ποσοστό	34,6%	48,6%	7,9%	8,9%	100,0%
Ποσοστό πιστοποιημένων δαπανών επί της σύμβασης	92,6%	100,0%	90,3%	100,0%	96,5%


(*) Στο Πράσινο Ταμείο είχαν υποβληθεί 15 αιτήματα με συνολικό π/υ σχεδόν 40.000.000,00€. Από αυτά χρηματοδοτήθηκε και υλοποιήθηκε 1 Πράξη, η οποία είναι και η μοναδική που συμπεριλήφθηκε στην παρούσα ανάλυση.



Εικόνα 12. Διάγραμμα το οποίο απεικονίζει τους π/υ των Πράξεων για τις Λοιπές Εθνικές Πηγές Χρηματοδότησης που συμμετείχε ο ΔΘ, καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό τους.



Εικόνα 13. Διάγραμμα το οποίο απεικονίζει τους π/υ των συμβάσεων των Πράξεων για τις Λοιπές Εθνικές Πηγές Χρηματοδότησης που συμμετείχε ο ΔΘ, καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό τους.



Εικόνα 14. Διάγραμμα το οποίο απεικονίζει το ποσό των πιστοποιημένων δαπανών (πληρωμών) των Πράξεων-Δράσεων για τις Λοιπές Εθνικές Πηγές Χρηματοδότησης που συμμετείχε ο ΔΘ, καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό τους.

Λοιπές Ευρωπαϊκές Πηγές Χρηματοδότησης

Ο ΔΘ υλοποίησε συνολικά 7 Πράξεις-Δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν από ευρωπαϊκές πηγές, οι οποίες δεν ανήκουν στο ΕΣΠΑ 2007-2013. Οι χρηματοδοτικές πηγές δίνονται στον Πίνακα 4 και σε κάθε μία από αυτές ο ΔΘ υλοποίησε από μία Πράξη-Δράση. (Εικόνα 15).

Ο συνολικός π/υ των Πράξεων-Δράσεων ήταν πάνω από **1.160.000,00 €**. Το μεγαλύτερο ποσοστό (περίπου 35%) άνηκε στο Πρόγραμμα "Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων", ενώ ακολούθησε το Πρόγραμμα "LIFE" (24%). Στη συνέχεια ήταν τα Προγράμματα "Solidarity Now" και "Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων" με περίπου το ίδιο ποσοστό (17%), ενώ τα υπόλοιπα Προγράμματα είχαν μονοψήφιο ποσοστό συμμετοχής (Εικόνα 16).


Το συνολικό ποσό των συμβάσεων ξεπέρασε το **1.050.000,00 €**. Το μεγαλύτερο ποσοστό (περίπου 37%) του π/υ των συμβάσεων άνηκε στο Πρόγραμμα "Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων", ενώ ακολούθησε το Πρόγραμμα "LIFE" (περίπου 25%) και στη συνέχεια οι υπόλοιπες πηγές χρηματοδότησης (Εικόνα 17).

Οι τελικές πιστοποιημένες δαπάνες ξεπέρασαν τις **850.000,00 €**, αγγίζοντας σε ποσοστό (πιστοποιημένων δαπανών επί της σύμβασης) το **80%** (Εικόνα 18). Το μεγαλύτερο ποσοστό (σχεδόν 42%) άνηκε στο Πρόγραμμα "Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων", ενώ ακολούθησε το Πρόγραμμα "LIFE" (περίπου 27%) και στη συνέχεια οι υπόλοιπες πηγές χρηματοδότησης.


Πίνακας 4. Οι Λοιπές Πηγές Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης μέσω των οποίων ο ΔΘ υλοποίησε Πράξεις-Δράσεις την περίοδο 2007-2013.

Πηγές χρηματοδότησης	CIP-ICT PSP Programme	URBACT II	LIFE	Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης	Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων	Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης *	Solidarity Now	Σύνολο
Αριθμός Ενταγμένων Πράξεων	1	1	1	1	1	1	1	7
Ποσοστό	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	100,0%
Συνολικός π/υ Πράξεων	195.200,00 €	36.000,00 €	285.972,79 €	25.000,00 €	399.400,00 €	19.494,29 €	199.996,00 €	1.161.063,08 €
Ποσοστό	16,8%	3,1%	24,6%	2,2%	34,4%	1,7%	17,2%	100,0%
Συνολικός π/υ Συμβάσεων	140.852,75 €	21.357,91 €	285.972,79 €	25.000,00 €	399.400,00 €	0,00 €	199.996,00 €	1.072.579,45 €
Ποσοστό	13,1%	2,0%	26,7%	2,3%	37,2%	0,0%	18,6%	100,0%
Πιστοποιημένες Δαπάνες	99.305,34 €	21.357,91 €	285.972,79 €	8.211,80 €	357.795,14 €	0,00 €	81.094,99 €	853.737,97 €
Ποσοστό	11,6%	2,5%	33,5%	1,0%	41,9%	0,0%	9,5%	100,0%
Ποσοστό πιστοποιημένων δαπανών επί της σύμβασης	70,5%	100,0%	100,0%	32,8%	89,6%	-	40,5%	79,6%


* Ο ΔΘ είχε 1 Πράξη-Δράση στο Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" (Διευκόλυνση της πρόσβασης σε ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες Α' Επιπέδου, σε μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας), η οποία υλοποιήθηκε χωρίς δαπάνες.




Εικόνα 15. Διάγραμμα το οποίο απεικονίζει τις Λοιπές Ευρωπαϊκές Πηγές Χρηματοδότησης στις οποίες συμμετείχε ο ΔΘ, καθώς και τον αριθμό και το αντίστοιχο ποσοστό των Πράξεων-Δράσεων που υλοποίησε.



Εικόνα 16. Διάγραμμα το οποίο απεικονίζει τους π/υ των Πράξεων για τις Λοιπές Ευρωπαϊκές Πηγές Χρηματοδότησης που συμμετείχε ο ΔΘ, καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό τους.



Εικόνα 17. Διάγραμμα το οποίο απεικονίζει τους π/υ των συμβάσεων των Πράξεων για τις Λοιπές Ευρωπαϊκές Πηγές Χρηματοδότησης που συμμετείχε ο ΔΘ, καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό τους.



Εικόνα 18. Διάγραμμα το οποίο απεικονίζει το ποσό των πιστοποιημένων δαπανών (πληρωμών) των Πράξεων-Δράσεων για τις Λοιπές Ευρωπαϊκές Πηγές Χρηματοδότησης που συμμετείχε ο ΔΘ, καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό τους.

Η Πράξη με το μεγαλύτερο π/υ (399.400,00 €) ήταν η Πράξη "Φιλοξενείο για αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες" (ενταγμένη στο Πρόγραμμα "Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων"), ενώ τον μικρότερο π/υ (19.000,00 €) είχε η Πράξη "Διευκόλυνση της πρόσβασης σε ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες Α' Επιπέδου, σε μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας" (ενταγμένη στο Πρόγραμμα "Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης"). Ο μέσος π/υ των Πράξεων ήταν σχεδόν 166.000,00 €, ενώ ο Μ.Ο. πιστοποιημένων δαπανών, ανά πράξη, ήταν πάνω από 142.000,00 €. Ο Μ.Ο. ετήσιων δαπανών για τις Πράξεις του ΔΘ (για διάρκεια 3 ετών) ήταν περίπου **387.000,00 €**.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 (2007-2016)

Συνολικά, την περίοδο 2007-2013 ο ΔΘ συμμετείχε σε **46 Πράξεις-Δράσεις**, οι οποίες ήταν ενταγμένες σε **22** (Επιχειρησιακά) **Προγράμματα**. Έντεκα από αυτά ανήκαν στο ΕΣΠΑ 2007-2013 (50%) και τα υπόλοιπα **11** σε λοιπές χρηματοδοτικές πηγές. Από τα 11 Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013, 5 ήταν ΤΕΠ, 1 ΠΕΠ (27,3%, μαζί) και 5 ΠΕΣ (22,7%). Από τις λοιπές πηγές χρηματοδότησης, 4 ήταν εθνικά προγράμματα (18,2%) και 7 ευρωπαϊκά (31,8%) (Πίνακας 5 και Εικόνα 19).

Από τις ενταγμένες Πράξεις, 25 υλοποιήθηκαν σε ΤΕΠ ή ΠΕΠ (54,3%), 7 σε ΠΕΣ (15,2%) και 14 (περίπου 30%) μέσω των λοιπών χρηματοδοτικών εργαλείων (7 μέσω εθνικών προγραμμάτων – και 7 μέσω ευρωπαϊκών πηγών) (Εικόνα 20).

Ο συνολικός π/υ των Πράξεων-Δράσεων ξεπερνούσε τα **105.000.000,00 €**. Από αυτά, η συντριπτική πλειοψηφία (σχεδόν **97.000.000,00 €**, περίπου **92%**) ανήκε σε ΤΕΠ ή ΠΕΠ, περίπου το **2,0%** (σχεδόν 2.170.000,00 €) σε ΠΕΣ, σχεδόν **5,0%** (περίπου 5.050.000,00 €) σε εθνικές πηγές χρηματοδότησης και το υπόλοιπο **1,0%** (περίπου 1.160.000,00 €) σε ευρωπαϊκές πηγές (Εικόνα 21).

Ο τελικός π/υ των συμβάσεων που υπογράφηκαν ήταν σχεδόν **62.000.000,00 €**. Από αυτά, το **89,5%** (πάνω από **55.000.000,00 €**) ανήκε σε ΤΕΠ ή ΠΕΠ, το **2,3%** (σχεδόν 1.500.000,00 €) σε ΠΕΣ, το **6,4%** (σχεδόν 4.000.000,00 €) σε εθνικές πηγές χρηματοδότησης και το υπόλοιπο **1,7%** (πάνω από 1.050.000,00 €) σε ευρωπαϊκές πηγές (Εικόνα 22).


Το τελικό ποσό των πιστοποιημένων δαπανών (πληρωμές) ξεπέρασε τα **57.000.000,00 €**. Από αυτά, σχεδόν το **90,0%** (περίπου **51.500.000,00 €**) ανήκε σε ΤΕΠ ή ΠΕΠ, περίπου το **2,0%** (σχεδόν **1.300.000,00 €**) σε ΠΕΣ, σχεδόν το **7,0%** (περίπου **3.900.000,00 €**) σε εθνικές πηγές χρηματοδότησης και το υπόλοιπο **1,0%**, περίπου (πάνω από **850.000,00 €**) σε ευρωπαϊκές πηγές. Το συνολικό ποσοστό των πιστοποιημένων δαπανών επί της σύμβασης άγγιξε το **93%** (Εικόνα 23). Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, οι αποκλίσεις μεταξύ των αρχικών π/υ των Πράξεων-Δράσεων και των συμβάσεων οφείλονται σε διάφορους λόγους όπως εκπτώσεις επί του αρχικού π/υ, μη υλοποίηση ορισμένων υποέργων (Πακέτων Εργασίας) της εκάστοτε Πράξης (π.χ. γιατί κρίθηκε μη απαραίτητο, γιατί δεν κατέστη δυνατόν κλπ).

Η Πράξη με το μεγαλύτερο π/υ (44.708.051,84 €) ήταν η Πράξη "Ανάπλαση Ν. Παραλίας – Τμήμα από Βασιλικό Θέατρο έως τους Ομίλους Θαλασσίων Αθλημάτων" (ενταγμένη στο ΕΠ "Μακεδονίας – Θράκης"), ενώ το μικρότερο π/υ (7.000,00 €) είχε η Πράξη "Τουρισμός Πόλης – Απασχόληση στο Ιστορικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης" (ενταγμένη στο ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"). Αυτές ήταν και οι Πράξεις με το μεγαλύτερο και μικρότερο π/υ σύμβασης, αντίστοιχα (Παράρτημα Α, Πίνακας 12). Ο μέσος π/υ των Πράξεων ήταν περίπου **2.300.000,00 €**, ο μέσος π/υ των συμβάσεων περίπου **1.400.000,00 €** και ο Μ.Ο. πιστοποιημένων δαπανών, ανά πράξη, σχεδόν **1.310.000,00 €**. Θεωρώντας ως διάρκεια τα 10 έτη (2007-2016), ο Μ.Ο. ετήσιων δαπανών για τις Πράξεις του ΔΘ ήταν πάνω από **5.750.000,00 €**, ενώ για τα 7 έτη ανέρχεται σε **8.215.000,00 €**, περίπου.


Στο διάγραμμα της Εικόνας 24, γίνεται μια σύγκριση μεταξύ όλων των υποομάδων χρηματοδότησης της περιόδου 2007-2013 απ' όπου διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των χρηματοδοτούμενων Πράξεων-Δράσεων που υλοποίησε ο ΔΘ αυτή την περίοδο υλοποιήθηκε μέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Πίνακας 5. Συνολικά στατιστικά στοιχεία των Πράξεων-Δράσεων που υλοποίησε ο ΔΘ για την περίοδο 2007-2013.


Πηγές χρηματοδότησης	ΕΣΠΑ 2007-2013		Λοιπές Χρηματοδοτικές Πηγές		Σύνολο
	ΤΕΠ & ΠΕΠ	ΠΕΣ	Εθνικές Πηγές Χρηματοδότησης	Ευρωπαϊκές Πηγές Χρηματοδότησης	
Αριθμός (Επιχειρησιακών) Προγραμμάτων	6	5	4	7	22
Ποσοστό	27,3%	22,7%	18,2%	31,8%	100,0%
Αριθμός Ενταγμένων Πράξεων	25	7	7	7	46
Ποσοστό	54,3%	15,2%	15,2%	15,2%	100,0%
Συνολικός π/υ Πράξεων	96.826.340,95 €	2.169.606,83 €	5.054.030,00 €	1.161.063,08 €	105.211.040,86 €
Ποσοστό	92,0%	2,1%	4,8%	1,1%	100,0%
Συνολικός π/υ Συμβάσεων	55.452.155,16 €	1.441.070,48 €	3.995.930,37 €	1.072.579,45 €	61.961.735,46 €
Ποσοστό	89,5%	2,3%	6,4%	1,7%	100,0%
Πιστοποιημένες Δαπάνες	51.513.877,19 €	1.287.281,23 €	3.856.534,84 €	853.737,97 €	57.511.431,23 €
Ποσοστό	89,6%	2,2%	6,7%	1,5%	100,0%
Ποσοστό πιστοποιημένων δαπανών επί της σύμβασης	92,9%	89,3%	96,5%	79,6%	92,8%




Εικόνα 19. Ο αριθμός και το αντίστοιχο ποσοστό, των (Επιχειρησιακών) Προγραμμάτων μέσω των οποίων ο ΔΘ υλοποίησε Πράξεις-Δράσεις την περίοδο 2007-2013 (2007-2016).




Εικόνα 20. Ο αριθμός και το αντίστοιχο ποσοστό, ενταγμένων Πράξεων που υλοποίησε ο ΔΘ την περίοδο 2007-2013 (2007-2016), ανά υποομάδα χρηματοδότησης.




Εικόνα 21. Ο συνολικός π/υ των Πράξεων-Δράσεων και το αντίστοιχο ποσοστό τους, που υλοποίησε ο ΔΘ την περίοδο 2007-2013, ανά υποομάδα χρηματοδότησης.



Εικόνα 22. Ο συνολικός π/υ των συμβάσεων και το αντίστοιχο ποσοστό τους, για την περίοδο 2007-2013, ανά υποομάδα χρηματοδότησης.




Εικόνα 23. Το συνολικό ποσό των πιστοποιημένων δαπανών (πληρωμών) και το αντίστοιχο ποσοστό τους, για την περίοδο 2007-2013, ανά υποομάδα χρηματοδότησης.



Εικόνα 24. Διάγραμμα στο οποίο γίνεται σύγκριση μεταξύ των τεσσάρων υποομάδων χρηματοδότησης για την περίοδο 2007-2013.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΘ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΘ

Από το σύνολο των υπηρεσιακών μονάδων του ΔΘ, 14 υλοποίησαν τουλάχιστον 1 Πράξη-Δράση χρηματοδοτούμενη από τις πηγές που προαναφέρθηκαν (Πίνακας 6 και Εικόνα 25). Η Δ/νση Κατασκευών & Συντηρήσεων (ΔΚΣ) συμμετείχε σε συνολικά 11 Πράξεις-Δράσεις, οι οποίες ανήκαν όλες σε ΤΕΠ ή ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013. Τη ΔΚΣ ακολούθησε η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας (ΔΚΠΔΥ) με 10 Πράξεις-Δράσεις χρηματοδοτούμενες από 3 διαφορετικές πηγές. Η Δ/νση Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών (ΔΑΣΑΜ) συμμετείχε σε 9 Πράξεις, χρηματοδοτούμενες επίσης από 3 διαφορετικές πηγές. Σε 5 Πράξεις-Δράσεις συμμετείχε η Δ/νση Εξυπηρέτησης του Επιχειρηματία (ΔΕΕ), σε 4 η Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων (ΔΒΚΔ) και η Δ/νση Ανακύκλωσης & Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων (ΔΑΔΑΑ), σε 3 η Δ/νση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος (ΔΔΑΠ), ενώ οι υπόλοιπες μονάδες συμμετείχαν σε 1 Πράξη-Δράση η καθεμιά.



Εικόνα 25. Διάγραμμα το οποίο δείχνει τις υπηρεσιακές μονάδες του ΔΘ που υλοποίησαν χρηματοδοτούμενες Πράξεις-Δράσεις την περίοδο 2007-2013, το συνολικό αριθμό που υλοποίησε η κάθε μονάδα και ανά κατηγορία χρηματοδοτικής πηγής.

Όσον αφορά το μερίδιο κάθε υπηρεσίας στο σύνολο των πιστοποιημένων δαπανών, αυτό φαίνεται στον Πίνακα 7 και στις Εικόνες 26 και 27. Το μεγαλύτερο ποσοστό (πάνω από 60%) δαπανών πιστοποιήθηκε από τη ΔΚΣ (σύνολο δαπανών 34.925.101,95 €), ενώ το δεύτερο μεγαλύτερο (πάνω από 23%) από τη ΔΑΔΑΑ (σύνολο δαπανών 13.485.134,82 €). Πιστοποιημένες δαπάνες άνω του 1 εκ. Ευρώ είχαν η ΔΚΠΔΥ, η ΔΠΣ, η ΔΒΚΔ και η ΔΑΣΑΜ, ενώ οι υπόλοιπες υπηρεσίες είχαν πιστοποιημένες δαπάνες κάτω από 1. εκ. Ευρώ.

Πίνακας 6. Πίνακας ο οποίος δείχνει τις υπηρεσιακές μονάδες του ΔΘ που υλοποίησαν χρηματοδοτούμενες Πράξεις-Δράσεις την περίοδο 2007-2013, το συνολικό αριθμό που υλοποίησε η κάθε μονάδα και ανά κατηγορία χρηματοδοτικής πηγής (*).


α/α	Υπηρεσία ΔΘ	Αριθμός Πράξεων ΤΕΠ - ΠΕΠ	Αριθμός Πράξεων ΠΕΣ	Αριθμός Πράξεων Λοιπές Εθνικές Πηγές Χρηματοδότησης	Αριθμός Πράξεων Λοιπές Ευρωπαϊκές Πηγές Χρηματοδότησης	Συνολικός Αριθμός Πράξεων ανά Υπηρεσία ΔΘ
1	ΑΤΔΔΣ				1	1
2	ΑΤΕΝ				1	1
3	ΔΑΔΑΑ	2	1		1	4
4	ΔΑΣΑΜ	4	2	3		9
5	ΔΒΚΔ	2	1	1		4
6	ΔΔΑΠ	1	2			3
7	ΔΔΠΕ			1		1
8	ΔΕΑ	1				1
9	ΔΕΕ	3	1		1	5
10	ΔΕΠΣΤΠΕ	1				1
11	ΔΚΠΔΥ	4		3	3	10
12	ΔΚΣ	11				11
13	ΔΠΣ	1				1
14	ΔΠΤ	1				1

(*) Ο συνολικός αριθμός είναι μεγαλύτερος του 46 γιατί ορισμένες Πράξεις-Δράσεις υλοποιήθηκαν με τη συμμετοχή δύο ή περισσότερων υπηρεσιών του ΔΘ.


Πίνακας 7. Πίνακας ο οποίος δείχνει το ποσό των πληρωμών (πιστοποιημένων δαπανών) που έκανε κάθε υπηρεσιακή μονάδα του ΔΘ την περίοδο 2007-2013 και το αντίστοιχο ποσοστό της.

α/α	Υπηρεσία ΔΘ	Σύνολο πληρωμών	Ποσοστό
1	ΑΤΔΔΣ	8.211,80 €	0,01%
2	ΑΤΕΝ	21.357,91 €	0,04%
3	ΔΑΔΑΑ	13.485.134,82 €	23,45%
4	ΔΑΣΑΜ	1.497.681,90 €	2,60%
5	ΔΒΚΔ	1.621.491,71 €	2,82%
6	ΔΔΑΠ	821.873,54 €	1,43%
7	ΔΔΠΕ	937.440,00 €	1,63%
8	ΔΕΑ	272.139,55 €	0,47%
9	ΔΕΕ	317.600,79 €	0,55%
10	ΔΕΠΣΤΠΕ	53.634,04 €	0,09%
11	ΔΚΠΔΥ	1.794.838,83 €	3,12%
12	ΔΚΣ	34.925.101,95 €	60,73%
13	ΔΠΣ	1.747.200,00 €	3,04%
14	ΔΠΤ	7.724,40 €	0,01%
	Σύνολο	57.511.431,23 €	100%

(*) Όπου ήταν δυνατόν μπήκε το ακριβές ποσό του υποέργου που υλοποίησε η κάθε υπηρεσία. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο π/υ της πράξης μοιράστηκε ισόποσα σε κάθε υπηρεσία που συμμετείχε στην πράξη.



Εικόνα 26. Διάγραμμα το οποίο απεικονίζει σχηματικά τις πληρωμές (πιστοποιημένες δαπάνες) των υπηρεσιών του ΔΘ που υλοποίησαν χρηματοδοτούμενες Πράξεις-Δράσεις την περίοδο 2007-2013.



Εικόνα 27. Διάγραμμα το οποίο απεικονίζει σχηματικά τις πληρωμές (πιστοποιημένες δαπάνες) των υπηρεσιών του ΔΘ που υλοποίησαν χρηματοδοτούμενες Πράξεις-Δράσεις την περίοδο 2007-2013, καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό τους.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΘ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Στο παρόν τμήμα γίνεται μια σύγκριση του ΔΘ με **A.** γειτονικούς δήμους, οι οποίοι συμμετέχουν και στην ΟΧΕ-BAA Θεσσαλονίκης (υπ' αριθμ. 5699/31-8-2016 έγγραφο της ΠΚΜ) και **B.** τους υπόλοιπους 9 μεγαλύτερους δήμους της χώρας, σύμφωνα με τον (Μόνιμο) Πληθυσμό τους (απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2011). Η σύγκριση αφορά μόνο πράξεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

A. Σύγκριση με γειτονικούς δήμους (ΟΧΕ-BAA Θεσσαλονίκης)

Οι γειτονικοί δήμοι με τους οποίους πραγματοποιείται σύγκριση δίνονται στον Πίνακα 8, ενώ στον Πίνακα 9 δίνονται τα στοιχεία που αφορούν τους δήμους, για την περίοδο 2007-2013. Ο δήμος που υλοποίησε της περισσότερες πράξεις ήταν ο ΔΘ (21%), ακολούθησε ο δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης (16%), ο δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη (13,6%) και στη συνέχεια οι υπόλοιποι δήμοι. Αντίστοιχα, ο δήμος με τις περισσότερες πληρωμές (πιστοποιημένες δαπάνες) ήταν και πάλι, ο ΔΘ (49%). Ακολούθησε ο δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη (11,7%), ενώ οι υπόλοιποι δήμοι είχαν πληρωμές μικρότερες του 10%, ο καθένας (Εικόνα 28). Ο ΔΘ είχε, επίσης, το μεγαλύτερο Μ.Ο. πληρωμών ανά πράξη (2.798.191,47 €) (Εικόνα 29), καθώς και την πράξη (Ανάπλαση της Νέας Παραλίας) με το μέγιστο ύψος πληρωμών (21.350.433,00 €) (Εικόνα 30). Σε περίπτωση που αφαιρεθεί αυτή η πράξη από τους υπολογισμούς, ο ΔΘ διατηρεί την πρωτιά σε όλα τα πεδία, αλλά τα αντίστοιχα νούμερα μειώνονται σε 26.218.822,00 € (Συνολικό Ύψος Πληρωμών), 1.638.676,38 € (Μ.Ο. πληρωμών ανά πράξη) και 10.056.744,00 € (Μέγιστο ύψος πληρωμών). Στο διάγραμμα της Εικόνας 31 απεικονίζεται το ποσό πληρωμών που αντιστοιχεί ανά δημότη του κάθε δήμου. Στην 1^η θέση βρίσκεται ο δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη, στη 2^η ο δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης, στην 3^η ο ΔΘ και ακολουθούν οι υπόλοιποι δήμοι.

Πίνακας 8. Πίνακας στον οποίο δίνονται οι γειτονικοί δήμοι με τους οποίους γίνεται σύγκριση για την περίοδο 2007-2013, με βάση το (Μόνιμο) Πληθυσμό τους (*).


α/α	Δήμος	Πληθυσμός (Μόνιμος)
1	Θεσσαλονίκης	325.182
2	Κορδελιού - Ευόσμου	101.753
3	Παύλου Μελά	99.245
4	Καλαμαριάς	91.279
5	Νεάπολης - Συκεών	84.741
6	Πυλαίας - Χορτιάτη	70.110
7	Αμπελοκήπων - Μενεμένης	52.127
8	Δέλτα	45.839

(*) Σύμφωνα με την απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ το 2011.


Πίνακας 9. Πίνακας στον οποίο δίνονται διάφορα στατιστικά στοιχεία (*) για το ΔΘ και γειτονικούς δήμους.

Δήμος	Αριθμός Πράξεων	Ποσοστό	Προϋπολογισμός Πράξεων (Σύνολο)	Ύψος Συμβάσεων (Σύνολο)	Ύψος Πληρωμών (Σύνολο)	Ποσοστό	Μ.Ο. πληρωμών ανά πράξη	Μέγιστο ύψος πληρωμών ανά πράξη
Θεσσαλονίκης	17	21,0%	47.569.256,00 €	47.569.256,00 €	47.569.255,00 €	49,0%	2.798.191,47 €	21.350.433,00 €
Κορδελιού - Ευόσμου	9	11,1%	9.350.649,00 €	9.350.649,00 €	9.350.649,00 €	9,6%	1.038.961,00 €	1.958.385,00 €
Παύλου Μελά	9	11,1%	6.519.269,00 €	6.519.269,00 €	6.519.269,00 €	6,7%	724.363,22 €	1.569.302,00 €
Καλαμαριάς	9	11,1%	6.835.002,00 €	6.835.002,00 €	6.835.002,00 €	7,0%	759.444,67 €	2.143.269,00 €
Νεάπολης - Συκεών	8	9,9%	5.201.321,00 €	5.201.321,00 €	5.201.320,00 €	5,4%	650.165,00 €	1.881.438,00 €
Πυλαίας - Χορτιάτη	11	13,6%	11.388.515,00 €	11.388.515,00 €	11.388.515,00 €	11,7%	1.035.319,55 €	3.477.270,00 €
Αμπελοκήπων - Μενεμένης	13	16,0%	8.269.084,00 €	8.269.084,00 €	8.269.084,00 €	8,5%	636.083,38 €	3.321.573,00 €
Δέλτα	5	6,2%	1.965.808,00 €	1.965.808,00 €	1.965.808,00 €	2,0%	393.161,60 €	776.344,00 €
Σύνολο	81	100%		Σύνολο	97.098.902,00 €	100%		


(*) Στοιχεία από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, μέσω του anaptyxi.gov.gr. (Ημέρα αναφοράς 29/04/2017).




Εικόνα 28. Διάγραμμα το οποίο συγκρίνει το ύψος πληρωμών του ΔΘ με γειτονικούς δήμους, καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό τους.



Εικόνα 29. Διάγραμμα το οποίο συγκρίνει το Μ.Ο. πληρωμών ανά πράξη του ΔΘ με γειτονικούς δήμους.



Εικόνα 30. Διάγραμμα το οποίο συγκρίνει το Μέγιστο ύψος πληρωμών ανά πράξη του ΔΘ με γειτονικούς δήμους.




Εικόνα 31. Διάγραμμα το οποίο απεικονίζει το ποσό πληρωμών ανά δημότη του κάθε δήμου (σύνολο πληρωμών διά τον πληθυσμό κάθε δήμου).

Β. Σύγκριση με τους 9 μεγαλύτερους δήμους της χώρας


Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ο ΔΘ είναι ο 2^{ος} μεγαλύτερος δήμος της χώρας, πίσω από το δήμο Αθηναίων. Οι υπόλοιποι 8 μεγαλύτεροι δήμοι είναι ο δήμος Πατρέων, ο δήμος Ηρακλείου, ο δήμος Πειραιώς, ο δήμος Λαρισαίων, ο δήμος Βόλου, ο δήμος Περιστερίου, ο δήμος Ρόδου και ο δήμος Ιωαννιτών (Πίνακας 10). Στον Πίνακα 11 δίνονται τα στοιχεία που αφορούν τη συμμετοχή αυτών των δήμων στο ΕΣΠΑ 2007-2013, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ο δήμος που υλοποίησε της περισσότερες Πράξεις-Δράσεις ήταν ο δήμος Ηρακλείου (37), ακολούθησε ο δήμος Ιωαννιτών (31), ο δήμος Λαρισαίων (25), ο δήμος Αθηναίων και ο δήμος Βόλου (20 έκαστος), ο ΔΘ (17) και στη συνέχεια οι υπόλοιποι δήμοι. Όσον αφορά τις πληρωμές (πιστοποιημένες δαπάνες), ο ΔΘ είχε τις περισσότερες (πάνω από 47 εκ. €), ακολούθησε ο δήμος Ιωαννιτών (πάνω από 37 εκ. €), ο δήμος Ηρακλείου (πάνω από 31 εκ. €) ο δήμος Αθηναίων (σχεδόν 30 εκ. €) και στη συνέχεια οι υπόλοιποι δήμοι (Εικόνα 32). Ο ΔΘ είχε, επίσης, το μεγαλύτερο Μ.Ο. πληρωμών ανά πράξη (2.798.191,47 €), καθώς και την πράξη (Ανάπλαση της Νέας Παραλίας) με το μέγιστο ύψος πληρωμών (21.350.433,00 €) (Εικόνες 33 και 34, αντίστοιχα). Σε περίπτωση που αφαιρεθεί αυτή η πράξη από τους υπολογισμούς, ο ΔΘ συνεχίζει να έχει την Πράξη (Προμήθεια Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας για τον εκσυγχρονισμό του στόλου των Οχημάτων της Καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης) με το μέγιστο ύψος πληρωμών (10.056.744,00 €) αλλά πέφτει στην τρίτη θέση όσον αφορά το μεγαλύτερο Μ.Ο. πληρωμών ανά πράξη (1.638.676,38 €). Στο διάγραμμα της Εικόνας 35 απεικονίζεται το ποσό πληρωμών που αντιστοιχεί ανά δημότη του κάθε δήμου. Στην 1^η θέση βρίσκεται ο δήμος Ιωαννιτών, στη 2^η ο δήμος Ηρακλείου, στην 3^η ο δήμος Λαρισαίων, στην 4^η ο ΔΘ και ακολουθούν οι υπόλοιποι δήμοι.

Πίνακας 10. Οι 10 μεγαλύτεροι δήμοι της Ελλάδος σύμφωνα με την απογραφή του 2011.

α/α	Δήμος	Πληθυσμός (Μόνιμος)
1	Αθηναίων	664.046
2	Θεσσαλονίκης	325.182
3	Πατρέων	213.984
4	Ηρακλείου	173.993
5	Πειραιώς	163.688
6	Λαρισαίων	162.591
7	Βόλου	144.449
8	Περιστερίου	139.981
9	Ρόδου	115.490
10	Ιωαννιτών	112.486



Εικόνα 32. Διάγραμμα το οποίο συγκρίνει το ύψος πληρωμών του ΔΘ με τους υπόλοιπους 9 μεγαλύτερους δήμους της χώρας, καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό τους.



Εικόνα 33. Διάγραμμα το οποίο συγκρίνει το Μ.Ο. πληρωμών ανά πράξη του ΔΘ με τους υπόλοιπους 9 μεγαλύτερους δήμους της χώρας.

Πίνακας 11. Πίνακας στον οποίο δίνονται διάφορα στατιστικά στοιχεία (*) για το ΔΘ και τους υπόλοιπους 9 μεγαλύτερους δήμους της χώρας.

Δήμος	Αριθμός Πράξεων	Ποσοστό	Προϋπολογισμός Πράξεων (Σύνολο)	Ύψος Συμβάσεων (Σύνολο)	Ύψος Πληρωμών (Σύνολο)	Ποσοστό	Μ.Ο. πληρωμών ανά πράξη	Μέγιστο ύψος πληρωμών ανά πράξη
Αθηναίων	20	11,0%	29.754.601,00 €	29.754.601,00 €	29.754.602,00 €	13,0%	1.487.730,10 €	9.762.894,00 €
Θεσσαλονίκης	17	9,3%	47.569.256,00 €	47.569.256,00 €	47.569.255,00 €	20,8%	2.798.191,47 €	21.350.433,00 €
Πατρών	6	3,3%	14.848.957,00 €	14.848.957,00 €	13.611.943,00 €	6,0%	2.268.657,17 €	9.526.351,00 €
Ηρακλείου	37	20,3%	31.836.269,00 €	31.836.269,00 €	31.836.269,00 €	13,9%	860.439,70 €	3.320.407,00 €
Πειραιώς	8	4,4%	13.592.675,00 €	13.592.675,00 €	13.339.865,00 €	5,8%	1.667.483,13 €	4.273.475,00 €
Λαρισαίων	25	13,7%	27.052.913,00 €	27.052.913,00 €	27.052.915,00 €	11,8%	1.082.116,60 €	5.900.448,00 €
Βόλου	20	11,0%	11.594.857,00 €	11.594.857,00 €	11.594.857,00 €	5,1%	579.742,85 €	2.558.884,00 €
Περιστερίου	5	2,7%	5.486.424,00 €	5.486.424,00 €	5.486.424,00 €	2,4%	1.097.284,80 €	1.636.749,00 €
Ρόδου	13	7,1%	10.830.484,00 €	10.830.484,00 €	10.830.483,00 €	4,7%	833.114,08 €	3.370.880,00 €
Ιωαννιτών	31	17,0%	37.270.331,00 €	37.270.331,00 €	37.270.332,00 €	16,3%	1.202.268,77 €	4.223.845,00 €
Σύνολο	182	100%		Σύνολο	228.346.945,00 €	100%		

* Στοιχεία από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, μέσω του anaptyxi.gov.gr. (Ημέρα αναφοράς 29/04/2017).



Εικόνα 34. Διάγραμμα το οποίο συγκρίνει το Μέγιστο ύψος πληρωμών ανά πράξη του ΔΘ με τους υπόλοιπους 9 μεγαλύτερους δήμους της χώρας.



Εικόνα 35. Διάγραμμα το οποίο απεικονίζει το ποσό πληρωμών ανά δημότη του κάθε δήμου (σύνολο πληρωμών διά τον πληθυσμό κάθε δήμου).

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Σε συνέχεια των ανωτέρω αναλύσεων, μπορούν να εξαχθούν τα εξής συμπεράσματα:

- Η κύρια πηγή χρηματοδότησης την περίοδο 2007-2013 για το ΔΘ ήταν το ΕΣΠΑ 2007-2013, μέσω των διαφόρων ΤΕΠ και (ιδιαίτερα) του ΠΕΠ "Μακεδονίας – Θράκης"
- Η υπηρεσιακή μονάδα του ΔΘ με τις περισσότερες πληρωμές (πιστοποιημένες δαπάνες) ήταν η Δ/ση Κατασκευών και Συντηρήσεων (**34.925.101,95 €**), κυρίως διότι ανέλαβε να ολοκληρώσει σημαντικά τεχνικά έργα με υψηλούς προϋπολογισμούς (π.χ. Ανάπλαση Ν Παραλίας)
- Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο ΔΘ είχε τις υψηλότερες πιστοποιημένες δαπάνες, σε σχέση με άλλους δήμους, πανελλαδικά, με ένα σύνολο δαπανών που ξεπέρασε τα **47 εκ. €**
- Σημαντικό ρόλο σε αυτή την επίδοση έπαιξε η υλοποίηση της Πράξης "Ανάπλαση της Νέας Παραλίας", η οποία είχε τις υψηλότερες πιστοποιημένες δαπάνες (**21.350.433,00 €**), καθώς και η Πράξη "Προμήθεια Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας για τον εκσυγχρονισμό του στόλου των Οχημάτων της Καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης", η οποία είχε τον δεύτερο υψηλότερο π/υ (**10.056.744,00 €**), μεταξύ των πράξεων που υλοποίησαν οι δήμοι
- Εκτίμηση είναι ότι για να μπορέσει ο ΔΘ να κρατηθεί σε αυτή την υψηλή θέση, όσον αφορά την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων Πράξεων-Δράσεων και τη νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020), θα πρέπει να σχεδιάσει και υλοποιήσει 1 ή 2 δράσεις αντίστοιχες με τις προαναφερόμενες, η χρηματοδότηση των οποίων, αν είναι δυνατόν, θα πρέπει να αναζητηθεί από το οικείο ΠΕΠ "Κεντρικής Μακεδονίας" ή κάποιο άλλο ΤΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ταυτόχρονα, η εκμετάλλευση άλλων χρηματοδοτικών πηγών (π.χ. ΕΤΕπ, JESSICA, δωρεές) θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση
- Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη στη νέα Προγραμματική Περίοδο υλοποιούνται Πράξεις με στόχο την Κοινωνική Αλληλεγγύη και το προσφυγικό ζήτημα, η υλοποίηση νέων σχετικών Πράξεων-Δράσεων θα βοηθήσει το ΔΘ όχι μόνο στην υψηλή απορροφητικότητα πόρων, όσο και στην παροχή ουσιαστικής βοήθειας σε όσους το έχουν ανάγκη αυτή την περίοδο
- Θεωρώντας ως διάρκεια τα 10 έτη (2007-2016), ο Μ.Ο. ετήσιων δαπανών για όλες τις Πράξεις του ΔΘ ήταν πάνω από **5.750.000,00 €**, ενώ για 7 έτη ανέρχεται σε **8.215.000,00 €**, περίπου. Όμως, αν από τις συνολικές δαπάνες αφαιρεθεί η Πράξη «Ανάπλαση Ν. Παραλίας – Τμήμα από Βασιλικό Θέατρο έως τους Ομίλους Θαλασσίων Αθλημάτων» η οποία είχε τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε αυτές (21.350.433,05 €), τότε οι τιμές μειώνονται σε **3.616.099,82 €** και **5.165.856,88 €**, αντίστοιχα. Συνεπώς, εάν ο ΔΘ θέλει να διατηρήσει αυτό τον υψηλό Μ.Ο. θα πρέπει είτε να υλοποιήσει Πράξη (ή πράξεις) με παρόμοιο π/υ, είτε να αυξήσει τον αριθμό των πράξεων που θα υλοποιήσει
- Παρόλο που η προηγούμενη Προγραμματική Περίοδος (2007-2013) έκλεισε υπό δύσκολες συνθήκες (π.χ. τραπεζική αργία, capital control κ.α.), μετά από μια αρχική περίοδο προσαρμογής, οι υπηρεσίες του δήμου προσαρμόστηκαν και ολοκλήρωσαν το σύνολο των χρηματοδοτούμενων Πράξεων-Δράσεων. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η συνεργασία των υπηρεσιών που υλοποιούσαν τις χρηματοδοτούμενες Πράξεις-Δράσεις με τις υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου (π.χ. ΔΟΤΔ, ΔΥΠΟ, ΔΕΠΣΤΠΕ κ.α.).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

- Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την επεξεργασία ήταν αυτά που ήταν διαθέσιμα στο ΤΕΣΠΑΠ, κυρίως μετά τη δημιουργία του με το νέο ΟΕΥ του ΔΘ (ΦΕΚ 3360 Β' 17/12/2012). Εξαίρεση αποτελούν τα στοιχεία που αφορούν τη σύγκριση του ΔΘ με λοιπούς δήμους, τα οποία λήφθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, μέσω του anartychi.gov.gr (Ημέρα αναφοράς 29/04/2017).
- Μεταξύ των στοιχείων του ΤΕΣΠΑΠ και του ΥΟΑ υπάρχουν διαφορές που οφείλονται σε διάφορους λόγους (π.χ. το ΥΟΑ, για τις περισσότερες περιπτώσεις, έχει τις ίδιες τιμές τόσο για τον αρχικό π/υ της κάθε πράξης, όσο και για το ποσό της σύμβασης και τις πληρωμές κ.α.). Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία του ΤΕΣΠΑΠ θεωρούνται σωστά καθώς για όλες τις πράξεις-δράσεις που υλοποιήθηκαν την περίοδο (ΕΣΠΑ) 2007-2013 εκδόθηκαν οι σχετικές ΑΟΠ (βλέπε Παράρτημα Α, Πίνακας 12)
- Στην ανάλυση δεν χρησιμοποιήθηκαν πηγές όπως ίδιοι πόροι, ανταποδοτικά τέλη, ΣΑΤΑ, κ.α.
- Στο Πράσινο Ταμείο είχαν υποβληθεί 15 αιτήματα με συνολικό π/υ σχεδόν 40.000.000,00€. Από αυτά χρηματοδοτήθηκε και υλοποιήθηκε 1 Πράξη, η οποία είναι και η μοναδική που συμπεριλήφθηκε στην παρούσα ανάλυση
- Η τήρηση των στοιχείων πραγματοποιείται από τους υπαλλήλους του ΤΕΣΠΑΠ:
 - Αλεξίου Γεώργιο (Προϊστάμενος)
 - Αϊβάτογλου Μαρία
 - Βάρθη Μαρία
 - Ζιώγα Ελένη
 - Ζουρνατζίδου Χρυσούλα
 - Καραδάκη Ανδρέα
 - Ντούρμα Δήμητρα
 - Παναγιωτίδη Λάζαρο
 - Παπαστέργιο Γεώργιο
 - Τσάρα Χριστίνα
- Η επεξεργασία των στοιχείων και η σύνταξη του κειμένου έγινε από τον υπάλληλο του ΤΕΣΠΑΠ Γεώργιο Παπαστέργιο

ΠΗΓΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- [1] Αρχείο ΤΕΣΠΑΠ 2013-2017.
- [2] Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, στοιχεία από <http://anaptyxi.gov.gr/>
- [3] Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ 2007-2013, στοιχεία από www.2007-2013.espa.gr
- [4] Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ). 2010. Κεντρική Σελίδα Πύλης, Πίνακες Απογραφής 2011, <http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-census2011tables>.
- [5] Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) – Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ). 2013. Οι Δήμοι σε Αριθμούς, 151 σελ.
- [6] Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας. ΦΕΚ 3360 Β / 17-12-2012. Κατάρτιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης.
- [7] Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας. ΦΕΚ 190 Β / 4-2-2013. Διόρθωση – συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης.
- [8] Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας. ΦΕΚ 697 Β / 20-3-2014. Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 6519/31.07.2012 (ΦΕΚ 2230/Β'/31.07.2012) και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Νόμιμο Πληθυσμό (δημότες) της Χώρας», 32 σελ.
- [9] Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας. ΦΕΚ 698 Β / 20-3-2014. Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 11247/28.12.2012 (ΦΕΚ 3465/Β'/28.12.2012) και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας, 432 σελ.
- [10] Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας. ΦΕΚ 699 Β / 20-3-2014. Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 2891/15.03.2013 (ΦΕΚ 630/Β'/20.03.2013) και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού–Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De facto Πληθυσμό της Χώρας, 444 σελ.
- [11] Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας. ΦΕΚ 718 Β / 21-3-2014. Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό 1382/Γ5–132/05.02.2014 (ΦΕΚ 255/Β'/07.02.2014) και θέμα «Κύρωση των αποτελεσμάτων Μόνιμου και De Facto πληθυσμού της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 ανά Δημοτική Κοινότητα, των οικισμών με πληθυσμό 100.000 κατοίκων και άνω, 8 σελ.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντομογραφία	Τίτλος
ΑΔΣ	Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΕΠ	Απόφαση Ένταξης Πράξης
ΑΟΕ	Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
ΑΟΠ	Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξης
ΑΠ	Αριθμός Πρωτοκόλλου
ΑΤΔΔΣ	Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
ΑΤΕΝ	Αυτοτελές Τμήμα Εθελοντισμού & Νεολαίας
ΔΑΔΑΑ	Δ/ση Ανακύκλωσης & Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων
ΔΑΣΑΜ	Δ/ση Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών
ΔΒΚΔ	Δ/ση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων
ΔΕΑ	Δ/ση Εκπαίδευσης & Αθλητισμού
ΔΕΕ	Δ/ση Εξυπηρέτησης του Επιχειρηματία
ΔΕΠΣΤΠΕ	Διεύθυνση Επιχειρησιακού Προγραμματισμού, Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΔΑΠ	Δ/ση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος
ΔΔΠΕ	Δ/ση Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών
ΔΘ	Δήμος Θεσσαλονίκης
ΔΚΠΔΥ	Δ/ση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας
ΔΚΣ	Δ/ση Κατασκευών & Συντηρήσεων
ΔΟΠ	Δελτίο Ολοκλήρωσης Πράξης
ΔΟΤΔ	Διεύθυνση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης
ΔΠΣ	Δ/ση Παιδικών Σταθμών
ΔΠΤ	Δ/ση Πολιτισμού & Τουρισμού
ΔΥΠΟ	Διεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
ΕΕ	Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΕΠ	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΕΥΔ	Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
ΟΕΥ	Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
ΟΚΩ	Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας
ΠΕΠ	Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΠΕΣ	Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας
ΠΚΜ	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
π/υ	προϋπολογισμός
ΤΑΔΦ	Τμήμα Αλσών Δεντροστοιχιών & Φυτωρίων
ΤΑΣ	Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού
ΤΕΒΑ	Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους
ΤΕΒΣ	Τμήμα Ενεργειακού & Βιοκλιματικού Σχεδιασμού
ΤΕΠ	Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΤΕΣΠΑΠ	Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Παρακολούθησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
ΤΚΔΚΑΚΧ	Τμήμα Κατασκευών Δημοτικών Κτιρίων & Αναπλάσεων Κοινοχρήστων Χώρων
ΤΚΠΙΦ	Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων
ΤΜΣΣΚ	Τμήμα Μελετών & Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας
ΤΠΔ	Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων
ΤΠΔΒΜ	Τμήμα Προγραμμάτων & Δια Βίου Μάθησης
ΤΥΕ	Τμήμα Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας
ΥΟΑ	Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΩΝ

Εικόνα 1. Διάγραμμα όπου απεικονίζονται, επιγραμματικά, οι διάφορες πηγές χρηματοδότησης του ΔΘ για την περίοδο 2007-2013 (δεν περιλαμβάνονται πηγές όπως ίδιοι πόροι, ανταποδοτικά τέλη κλπ).	5
Εικόνα 2. Διάγραμμα το οποίο απεικονίζει τα ΕΠ στα οποία συμμετείχε ο ΔΘ, καθώς και τον αριθμό και το αντίστοιχο ποσοστό των Πράξεων που υλοποίησε.	6
Εικόνα 3. Διάγραμμα το οποίο απεικονίζει τους π/υ των Πράξεων στα ΕΠ τα οποία συμμετείχε ο ΔΘ, καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό τους.	8
Εικόνα 4. Διάγραμμα το οποίο απεικονίζει τους π/υ των συμβάσεων των Πράξεων στα ΕΠ τα οποία συμμετείχε ο ΔΘ, καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό τους.	8
Εικόνα 5. Διάγραμμα το οποίο απεικονίζει το ποσό των πληρωμών (πιστοποιημένων δαπανών) των Πράξεων στα ΕΠ τα οποία συμμετείχε ο ΔΘ, καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό τους.	9
Εικόνα 6. Διάγραμμα το οποίο απεικονίζει τη διαχρονική απορρόφηση ΕΣΠΑ κατά τα έτη 2009 έως 2016 (από http://anaptyxi.gov.gr).	10
Εικόνα 7. Διάγραμμα το οποίο απεικονίζει τα ΠΕΣ στα οποία συμμετείχε ο ΔΘ, καθώς και τον αριθμό και το αντίστοιχο ποσοστό των Πράξεων-Δράσεων που υλοποίησε.	12
Εικόνα 8. Διάγραμμα το οποίο απεικονίζει τους π/υ των Πράξεων στα ΠΕΣ τα οποία συμμετείχε ο ΔΘ, καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό τους.	12
Εικόνα 9. Διάγραμμα το οποίο απεικονίζει τους π/υ των συμβάσεων των Πράξεων στα ΠΕΣ τα οποία συμμετείχε ο ΔΘ, καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό τους.	14
Εικόνα 10. Διάγραμμα το οποίο απεικονίζει το ποσό των πιστοποιημένων δαπανών (πληρωμών) των Πράξεων-Δράσεων στα ΠΕΣ τα οποία συμμετείχε ο ΔΘ, καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό τους.	14
Εικόνα 11. Διάγραμμα το οποίο απεικονίζει τις Λοιπές Εθνικές Πηγές Χρηματοδότησης στις οποίες συμμετείχε ο ΔΘ, καθώς και τον αριθμό και το αντίστοιχο ποσοστό των Πράξεων-Δράσεων που υλοποίησε.	15
Εικόνα 12. Διάγραμμα το οποίο απεικονίζει τους π/υ των Πράξεων για τις Λοιπές Εθνικές Πηγές Χρηματοδότησης που συμμετείχε ο ΔΘ, καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό τους.	17
Εικόνα 13. Διάγραμμα το οποίο απεικονίζει τους π/υ των συμβάσεων των Πράξεων για τις Λοιπές Εθνικές Πηγές Χρηματοδότησης που συμμετείχε ο ΔΘ, καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό τους.	17
Εικόνα 14. Διάγραμμα το οποίο απεικονίζει το ποσό των πιστοποιημένων δαπανών (πληρωμών) των Πράξεων-Δράσεων για τις Λοιπές Εθνικές Πηγές Χρηματοδότησης που συμμετείχε ο ΔΘ, καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό τους.	18
Εικόνα 15. Διάγραμμα το οποίο απεικονίζει τις Λοιπές Ευρωπαϊκές Πηγές Χρηματοδότησης στις οποίες συμμετείχε ο ΔΘ, καθώς και τον αριθμό και το αντίστοιχο ποσοστό των Πράξεων-Δράσεων που υλοποίησε.	20
Εικόνα 16. Διάγραμμα το οποίο απεικονίζει τους π/υ των Πράξεων για τις Λοιπές Ευρωπαϊκές Πηγές Χρηματοδότησης που συμμετείχε ο ΔΘ, καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό τους.	20
Εικόνα 17. Διάγραμμα το οποίο απεικονίζει τους π/υ των συμβάσεων των Πράξεων για τις Λοιπές Ευρωπαϊκές Πηγές Χρηματοδότησης που συμμετείχε ο ΔΘ, καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό τους.	21
Εικόνα 18. Διάγραμμα το οποίο απεικονίζει το ποσό των πιστοποιημένων δαπανών (πληρωμών) των Πράξεων-Δράσεων για τις Λοιπές Ευρωπαϊκές Πηγές Χρηματοδότησης που συμμετείχε ο ΔΘ, καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό τους.	21
Εικόνα 19. Ο αριθμός και το αντίστοιχο ποσοστό, των (Επιχειρησιακών) Προγραμμάτων μέσω των οποίων ο ΔΘ υλοποίησε Πράξεις-Δράσεις την περίοδο 2007-2013 (2007-2016).	24
Εικόνα 20. Ο αριθμός και το αντίστοιχο ποσοστό, ενταγμένων Πράξεων που υλοποίησε ο ΔΘ την περίοδο 2007-2013 (2007-2016), ανά υποομάδα χρηματοδότησης.	24
Εικόνα 21. Ο συνολικός π/υ των Πράξεων-Δράσεων και το αντίστοιχο ποσοστό τους, που υλοποίησε ο ΔΘ την περίοδο 2007-2013, ανά υποομάδα χρηματοδότησης.	25
Εικόνα 22. Ο συνολικός π/υ των συμβάσεων και το αντίστοιχο ποσοστό τους, για την περίοδο 2007-2013, ανά υποομάδα χρηματοδότησης.	25
Εικόνα 23. Το συνολικό ποσό των πιστοποιημένων δαπανών (πληρωμών) και το αντίστοιχο ποσοστό τους, για την περίοδο 2007-2013, ανά υποομάδα χρηματοδότησης.	26

Εικόνα 24. Διάγραμμα στο οποίο γίνεται σύγκριση μεταξύ των τεσσάρων υποομάδων χρηματοδότησης για την περίοδο 2007-2013.	26
Εικόνα 25. Διάγραμμα το οποίο δείχνει των τις υπηρεσιακές μονάδες του ΔΘ που υλοποίησαν χρηματοδοτούμενες Πράξεις-Δράσεις την περίοδο 2007-2013, το συνολικό αριθμό που υλοποίησε η κάθε μονάδα και ανά κατηγορία χρηματοδοτικής πηγής.	27
Εικόνα 26. Διάγραμμα το οποίο απεικονίζει σχηματικά τις πληρωμές (πιστοποιημένες δαπάνες) των υπηρεσιών του ΔΘ που υλοποίησαν χρηματοδοτούμενες Πράξεις-Δράσεις την περίοδο 2007-2013.	29
Εικόνα 27. Διάγραμμα το οποίο απεικονίζει σχηματικά τις πληρωμές (πιστοποιημένες δαπάνες) των υπηρεσιών του ΔΘ που υλοποίησαν χρηματοδοτούμενες Πράξεις-Δράσεις την περίοδο 2007-2013, καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό τους.	29
Εικόνα 28. Διάγραμμα το οποίο συγκρίνει το ύψος πληρωμών του ΔΘ με γειτονικούς δήμους, καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό τους.	32
Εικόνα 29. Διάγραμμα το οποίο συγκρίνει το Μ.Ο. πληρωμών ανά πράξη του ΔΘ με γειτονικούς δήμους.	32
Εικόνα 30. Διάγραμμα το οποίο συγκρίνει το Μέγιστο ύψος πληρωμών ανά πράξη του ΔΘ με γειτονικούς δήμους.	33
Εικόνα 31. Διάγραμμα το οποίο απεικονίζει το ποσό πληρωμών ανά δημότη του κάθε δήμου (σύνολο πληρωμών διά τον πληθυσμό κάθε δήμου).	33
Εικόνα 32. Διάγραμμα το οποίο συγκρίνει το ύψος πληρωμών του ΔΘ με τους υπόλοιπους 9 μεγαλύτερους δήμους της χώρας, καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό τους.	35
Εικόνα 33. Διάγραμμα το οποίο συγκρίνει το Μ.Ο. πληρωμών ανά πράξη του ΔΘ με τους υπόλοιπους 9 μεγαλύτερους δήμους της χώρας.	35
Εικόνα 34. Διάγραμμα το οποίο συγκρίνει το Μέγιστο ύψος πληρωμών ανά πράξη του ΔΘ με τους υπόλοιπους 9 μεγαλύτερους δήμους της χώρας.	37
Εικόνα 35. Διάγραμμα το οποίο απεικονίζει το ποσό πληρωμών ανά δημότη του κάθε δήμου (σύνολο πληρωμών διά τον πληθυσμό κάθε δήμου).	37

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ

Πίνακας 1. Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013 στα οποία ο ΔΘ είχε ενταγμένες Πράξεις.....	7
Πίνακας 2. Τα ΠΕΣ στα οποία ο ΔΘ είχε ενταγμένες Πράξεις-Δράσεις.....	13
Πίνακας 3. Το Εθνικό σκέλος των Λοιπών Πηγών Χρηματοδότησης Πράξεων-Δράσεων που υλοποίησε ο ΔΘ (*).	16
Πίνακας 4. Οι Λοιπές Πηγές Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης μέσω των οποίων ο ΔΘ υλοποίησε Πράξεις-Δράσεις την περίοδο 2007-2013.	19
Πίνακας 5. Συνολικά στατιστικά στοιχεία των Πράξεων-Δράσεων που υλοποίησε ο ΔΘ για την περίοδο 2007-2013.	23
Πίνακας 6. Πίνακας ο οποίος δείχνει τις υπηρεσιακές μονάδες του ΔΘ που υλοποίησαν χρηματοδοτούμενες Πράξεις-Δράσεις την περίοδο 2007-2013, το συνολικό αριθμό που υλοποίησε η κάθε μονάδα και ανά κατηγορία χρηματοδοτικής πηγής (*).	28
Πίνακας 7. Πίνακας ο οποίος δείχνει το ποσό των πληρωμών (πιστοποιημένων δαπανών) που έκανε κάθε υπηρεσιακή μονάδα του ΔΘ την περίοδο 2007-2013 και το αντίστοιχο ποσοστό της.	28
Πίνακας 8. Πίνακας στον οποίο δίνονται οι γειτονικοί δήμοι με τους οποίους γίνεται σύγκριση για την περίοδο 2007-2013, με βάση το (Μόνιμο) Πληθυσμό τους (*).	30
Πίνακας 9. Πίνακας στον οποίο δίνονται διάφορα στατιστικά στοιχεία (*) για το ΔΘ και γειτονικούς δήμους.	31
Πίνακας 10. Οι 10 μεγαλύτεροι δήμοι της Ελλάδος σύμφωνα με την απογραφή του 2011.	34
Πίνακας 11. Πίνακας στον οποίο δίνονται διάφορα στατιστικά στοιχεία (*) για το ΔΘ και τους υπόλοιπους 9 μεγαλύτερους δήμους της χώρας.	36
Πίνακας 12. Πίνακας παρακολούθησης ποσοστού υλοποίησης έργων Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 (χρηματοδοτικές πηγές: ΕΣΠΑ, Εδαφικής Συνεργασίας κ.α.).....	46

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 12) δίνονται αναλυτικότερα στοιχεία για τις Πράξεις-Δράσεις που υλοποίησε ο ΔΘ κατά την Περίοδο 2007-2013 (2007-2016). Τα στοιχεία είναι συμπληρωμένα με βάση το αρχείο του ΤΕΣΠΑΠ.

Πίνακας 12. Πίνακας παρακολούθησης ποσοστού υλοποίησης έργων Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 (χρηματοδοτικές πηγές: ΕΣΠΑ, Εδαφικής Συνεργασίας κ.α.)

		ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ						
		Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ						
		ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ						
A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ / ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ-ΛΗΞΗΣ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΘ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 (ΕΣΠΑ 2007-2013) Τομεακά & Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα								
ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 (ΕΣΠΑ)								
1	Προσθήκη Κατ' επέκταση Σχολικού Συγκροτήματος 4 ^{ου} Δημοτικού Σχολείου στην Οδό Δελφών 150	3.000.000,00 €	1.656.507,53 €	15/03/2013 - 31/12/2015	1.426.037,03 €	86,09%	ΔΚΣ (ΤΚΔΚΑΚΧ)	Ολοκληρώθηκε
1.1	Υπόεργο 1: Προσθήκη Κατ' επέκταση Σχολικού Συγκροτήματος 4 ^{ου} Δημοτικού Σχολείου στην Οδό Δελφών 150	3.000.000,00 €	1.649.031,80 €	15/03/2013 - 31/12/2015	1.419.161,29 €	86,06%	ΔΚΣ (ΤΚΔΚΑΚΧ)	Ολοκληρώθηκε
1.2	Υπόεργο 2: Σύνδεση ΔΕΔΔΗΕ	7.995,00 €	5.687,15 €	06/11/2014 - 31/12/2015	5.687,15 €	100,00%	ΔΚΣ (ΤΚΔΚΑΚΧ)	Ολοκληρώθηκε

1.3	Υποέργο 3: Σύνδεση ΕΥΑΘ	1.188,59 €	1.188,59 €	08/07/2015 - 31/12/2015	1.188,59 €	100,00%	ΔΚΣ (ΤΚΔΚΑΚΧ)	Ολοκληρώθηκε
1.4	Υποέργο 4: Σύνδεση ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	599,99 €	599,99 €	13/11/2015 - 31/12/2015	—	—		Μηδενικό κόστος λόγω αλλαγής πολιτικής της ΕΠΑ
2	Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων Ένταξης Α'βάθμιας Και Β'βάθμιας Εκπαίδευσης	680.777,33 €	272.139,55 €	31/07/2013 - 31/12/2015	272.139,55 €	100,00%	ΔΕΑ(ΤΠΔΒΜ)	Ολοκληρώθηκε
2.1	Υποέργο 1: Διαδραστικοί πίνακες-Μουσικά Όργανα- Πάρκο Δραστηριοτήτων	73.308,00 €	71.962,33 €	31/7/2013	71.962,33 €	100,00%	ΔΕΑ (ΤΠΔΒΜ)	Ολοκληρώθηκε
2.2	Υποέργο 2: Έπιπλα	107.233,86 €	95.108,52 €	8/8/2013	95.108,52 €	100,00%	ΔΕΑ (ΤΠΔΒΜ)	Ολοκληρώθηκε
2.3	Υποέργο 3: Ειδικός εξοπλισμός για παιδιά με προβλήματα όρασης	116.081,25 €	105.068,70 €	9/9/2013	105.068,70 €	100,00%	ΔΕΑ (ΤΠΔΒΜ)	Ολοκληρώθηκε
2.4	Υποέργο 4: Προμήθεια υπολειπόμενου Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων Και Τμημάτων Ένταξης Α'βάθμιας Και Β'βάθμιας Εκπαίδευσης	364.484,68 €	—	—	—	—		
3	Αποκατάσταση του παραρτήματος του Α' Γυμνασίου Αρρένων Θεσσαλονίκης	2.560.000,00 €	1.319.304,94 €	10/4/2013 - 9/12/2015	1.254.990,14 €	95,13%	ΔΚΣ (ΤΚΔΚΑΚΧ)	Εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 8040/11-11-2016 ΑΟΠ

3.1	Υποέργο 1: Αποκατάσταση του παραρτήματος του Α΄ Γυμνασίου Αρρένων Θεσσαλονίκης	2.560.000,00 €	1.319.304,94 €	10/4/2013 - 9/12/2015	1.254.990,14 €	95,13%	ΔΚΣ (ΤΚΔΚΑΚΧ)	Ολοκληρώθηκε
4	Προσθήκη κατ' επέκταση κτιριακού συγκροτήματος 5 ^{ου} Γυμνασίου στην οδό Κριεζιώτου	5.125.000,00 €	2.383.522,47 €	06/08/2013 - 13/12/2015	2.341.406,84 €	98,23%	ΔΚΣ	Ολοκληρώθηκε
4.1	Υποέργο 1: Προσθήκη κατ' επέκταση κτιριακού συγκροτήματος 5 ^{ου} Γυμνασίου στην οδό Κριεζιώτου	5.125.000,00 €	2.360.437,75 €	06/08/2013 - 13/12/2015	2.318.322,12 €	98,22%	ΔΚΣ	Ολοκληρώθηκε
4.2	Υποέργο 2: Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ	8.470,76 €	8.470,76 €	04/06/2015 - 15/02/2016	8.470,76 €	100,00%	ΔΚΣ	Ολοκληρώθηκε
4.3	Υποέργο 3: Σύνδεση με δίκτυο ΕΥΑΘ	14.107,81 €	14.107,81 €	11/11/2015 - 31/01/2016	14.107,81 €	100,00%	ΔΚΣ	Ολοκληρώθηκε
4.4	Υποέργο 4: Σύνδεση με δίκτυο ΕΠΑ	506,15 €	506,15 €	28/04/2015 - 31/01/2016	506,15 €	100,00%	ΔΚΣ	Ολοκληρώθηκε
5	Εργασίες Συντήρησης Διατηρητέου Κτιρίου Πρώην Δημοτικών Σφαγείων & Επανάχρηση του ως Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων	1.722.505,70 €	1.715.748,88 €	5-01-2012 31-02-2015	1.693.953,99 €	98,73%	ΔΚΣ	Υποβλήθηκε το υπ' αριθμ. 3479/98712/30-11-2016 ΔΟΠ
5.1	Υποέργο 1: Εργασίες Συντήρησης Διατηρητέου Κτιρίου Πρώην Δημοτικών Σφαγείων & Επανάχρηση του ως Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων	1.708.681,51 €	1.708.681,51 €	5/01/2012 - 1/02/2015	1.686.886,62 €	98,72%	ΔΚΣ	
5.2	Υποέργο 2: Σύνδεση ΔΕΔΔΗΕ	4.045,47 €	4.607,19 €	7/7/2014 - 31/12/2014	4.607,19 €	100,00%	ΔΚΣ	

5.3	Υποέργο 3: Σύνδεση ΕΥΑΘ	1.938,70 €	1.860,19 €	7/7/2014 - 31/12/2014	1.860,19 €	100,00%	ΔΚΣ	
5.4	Υποέργο 4: Σύνδεση ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	7.840,02 €	599,99 €	5/12/2014 - 27/2/2015	599,99 €	100,00%	ΔΚΣ	
6	Επέκταση του υφιστάμενου Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Θεσσαλονίκης με την προμήθεια εξοπλισμού για την αύξηση της δυναμικότητας του και εργασίες αναβάθμισης του χώρου λειτουργίας	6.830.000,00 €	4.701.180,48 €	03-08-201312-12-2016	4.576.536,28 €	97,35%	ΔΑΔΑΑ(ΤΜΣΣΚ)ΔΚΣ	Η πράξη έχει χαρακτηριστεί ως Τμηματοποιημένη (phasing). Η υλοποίηση και χρηματοδότηση του φυσικού αντικείμενου θα πραγματοποιηθεί κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και θα υποβληθεί εκ νέου πρόταση χρηματοδότησης στην υπ' αριθμ. 8070/11-11-2016 (Κωδικός Πρόσκλησης: 039.6i, α/α ΟΠΣ:1730) καταληκτική ημερομηνία 20-01-2017.1716 ΑΔΣ/19-12-16 έγκριση υποβολής χρηματοδότησης Υποέργου 2 της τμηματοποιημένης (phasing) πράξης.
6.1	Υποέργο 1: Προμήθεια κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού για το ΣΜΑ Πυλαίας (Α'ΦΑΣΗ)	3.228.750,00 €	3.013.500,00 €	03-08-2013 31-12-2013	3.013.500,00 €	100,00%	ΔΑΔΑΑ (ΤΜΣΣΚ)	Ολοκλήρωση Πράξης Α' Φάση (ΑΔΑ: ΩΟΠΤ7ΛΛ-Λ95) 927/13-02-2017
6.2	Υποέργο 2: Επέκταση του συστήματος συμπίεσης απορριμμάτων και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου του ΣΜΑ Πυλαίας (ΜΙΣ:5003967)	3.601.250,00 €	1.687.680,48 €	17-12-2014 12-12-2016	1.563.036,28 €	92,61%	ΔΚΣ	Επιτόπιος έλεγχος 11, 12 & 16/2/2016 Υποβολή πρότασης με την υπ' αριθμ. 3706/107387/23-12-2016 αίτηση χρηματοδότησης για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

7	Ανέγερση – Εξοπλισμός Κτιρίου Κοινωνικής Πρόνοιας για τη Λειτουργία Δημοτικών Ιατρείων στη Δημοτική Κοινότητα Τριανδρίας	1.888.178,60 €	1.072.595,75 €	30/1/2013 - 31/12/2015	873.709,15 €	81,46%	ΔΚΣ ΔΚΠΔΥ	Ολοκληρώθηκε
7.1	Υποέργο 1: Ανέγερση κτιρίου	1.500.000,00 €	778.465,35 €	30/1/2013 - 31/12/2015	573.293,45 €	73,64%	ΔΚΣ	Ολοκληρώθηκε - Βεβαίωση Περαίωσης 23/03/2016
7.2	Υποέργο 4: Προμήθεια ακτινολογικών μηχανημάτων	182.163,00 €	182.163,00 €	03/12/2015 - 31/12/2015	182.163,00 €	100,00%	ΔΚΠΔΥ	Ολοκληρώθηκε
7.3	Υποέργο 9: Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (Είδη 138, 139 και 141)	23.062,50 €	23.062,50 €	03/12/2015 - 31/12/2015	23.062,50 €	100,00%	ΔΚΠΔΥ	Ολοκληρώθηκε
7.4	Υποέργο 10: Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (Είδη 23, 24, 25 και 27)	20.491,80 €	20.491,80 €	03/12/2015 - 31/12/2015	20.491,80 €	100,00%	ΔΚΠΔΥ	Ολοκληρώθηκε
7.5	Υποέργο 11: Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (Είδη 48, 49, 51, 52, 55, 58 και 61)	23.542,20 €	23.542,20 €	03/12/2015 - 31/12/2015	23.542,20 €	100,00%	ΔΚΠΔΥ	Ολοκληρώθηκε
7.6	Υποέργο 12: Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (Είδος 137)	17.232,30 €	17.232,30 €	03/12/2015 - 31/12/2015	17.232,30 €	100,00%	ΔΚΠΔΥ	Ολοκληρώθηκε
7.7	Υποέργο 13: Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (Είδη 36 και 37)	10.061,40 €	10.061,40 €	03/12/2015 - 31/12/2015	10.061,40 €	100,00%	ΔΚΠΔΥ	Ολοκληρώθηκε
7.8	Υποέργο 14: Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (Είδη 145, 146, 148, 156, 160, 161, 163, 168 και 169)	10.368,90 €	3.936,00 €	03/12/2015 - 31/12/2015	3.936,00 €	100,00%	ΔΚΠΔΥ	
7.9	Υποέργο 15: Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (Είδος 7)	7.244,70 €	7.244,70 €	03/12/2015 - 31/12/2015	7.244,70 €	100,00%	ΔΚΠΔΥ	Ολοκληρώθηκε
7.10	Υποέργο 17: Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (Είδος 7)	6.396,50 €	6.396,50 €	05/11/2015 - 30/11/2015	6.396,50 €	100,00%	ΔΚΠΔΥ	Ολοκληρώθηκε
7.11	Υποέργο 18: Έπιπλα	6.285,30 €	6.285,30 €	29/10/2015 - 30/11/2015	6.285,30 €	100,00%	ΔΚΠΔΥ	Ολοκληρώθηκε

8	Τεχνική Βοήθεια Δήμου Θεσσαλονίκης – Παροχή υπηρεσιών ενεργειακού συμβούλου και διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων για τη διαμόρφωση προτάσεων ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος του Δ.Θ. με βάση τον εγκεκριμένο κανονισμό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)	50.000,00 €	48.867,90 €	23/09/2014 - 12/10/2015	48.867,90 €	100,00%	ΔΑΣΑΜ	Ολοκληρώθηκε. Υποβλήθηκε ΔΟΠ (ΑΠ 7277/89/26-01-2016). Εκδόθηκε ΑΟΠ (ΑΠ 374/24-03-2016).
9	Αναβάθμιση Οδικού Άξονα Αγίου Δημητρίου (Γ΄ Φάση) – Τμήματα Θ,Ι,Κ,Λ,Μ	1.290.000,00 €	707.040,12 €	07/11/2013 - 17/06/2015	675.740,22 €	95,57%	ΔΚΣ	Εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 1567/07-09-16 ΑΟΠ
10	Ανάπλαση Ν. Παραλίας – Τμήμα από Βασιλικό Θέατρο έως τους Ομίλους Θαλασσίων Αθλημάτων	44.708.051,84 €	22.012.826,92 €	28/07/2011 - 15/04/2014	21.350.433,05 €	96,99%	ΔΚΣ	Εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 310/20-01-2017 ΑΟΠ
10.1	Υποέργο 1: Ανάπλαση Ν. Παραλίας – Τμήμα από Βασιλικό Θέατρο έως τους Ομίλους Θαλασσίων Αθλημάτων	43.200.000,00 €	20.504.775,08 €	28/07/2011 - 15/04/2014	19.842.381,22 €	96,77%	ΔΚΣ	Ολοκληρώθηκε
11	Εξοικονόμηση Ενέργειας Θεσσαλονίκης	2.862.064,80 €	1.225.386,50 €	1/11/2013 - 31/12/2015	1.214.598,47 €	99,12%	ΔΑΣΑΜ ΔΒΚΔ ΔΚΣ	Ολοκληρώθηκε

11.	Υποέργο 1: Μελέτη παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο της Αρχιτεκτονικής & στο κτίριο της Βιβλιοθήκης Δήμου Θεσσαλονίκης	151.897,74 €	60.759,10 €	20/8/2013 - 2/5/2014	60.759,10 €	100,00%	ΔΑΣΑΜ	Ολοκληρώθηκε
11.2	Υποέργο 2: Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο της Αρχιτεκτονικής & στο κτίριο της Βιβλιοθήκης Δήμου Θεσσαλονίκης	1.680.350,00 €	1.051.516,71 €	31/8/2015 - 28-12-2015	1.047.606,45 €	99,63%	ΔΚΣ	Ολοκληρώθηκε
11.3	Υποέργο 3: Μελέτη ηλεκτροφωτισμού οδού Παπαναστασίου & Πλατείας Σταμάτη Καραμανλή & βελτίωσης μικροκλιματικών συνθηκών στην Πλατεία Σταμάτη Καραμανλή	80.045,72 €	31.328,10 €	29/7/2014 - 12/9/2014	31.328,10 €	100,00%	ΔΒΚΔ	Ολοκληρώθηκε.
11.4	Υποέργο 5: Τοποθέτηση ειδικών πινακίδων αναγραφής απόστασης βαδίσματος	55.000,00 €	42.350,00 €	11/3/2014 - 11/7/2014	36.734,79 €	86,74%	ΔΒΚΔ	Ολοκληρώθηκε
11.5	Υποέργο 6: Μελέτη επέκτασης ποδηλατόδρομου Δήμου Θεσσαλονίκης	20.425,07 €	8.170,03 €	6/9/2013 - 6/1/2014	8.170,03 €	100,00%	ΔΒΚΔ	Ολοκληρώθηκε
11.6	Υποέργο 8: Επιστημονική υποστήριξη στην εκτίμηση των απαιτούμενων ενεργειακών δεδομένων & προετοιμασία του φακέλου – αίτησης του Δήμου Θεσσαλονίκης στο πρόγραμμα Εξοικονομώ	15.000,00 €	15.000,00 €	13/5/2009 - 27/6/2009	15.000,00 €	100,00%	ΔΑΣΑΜ	Ολοκληρώθηκε
11.7	Υποέργο 9: Συλλογή απαιτούμενων στοιχείων για την υποβολή πρότασης του Δήμου Θεσσαλονίκης στο πρόγραμμα Εξοικονομώ	15.000,00 €	15.000,00 €	26/5/2009 - 10/7/2009	15.000,00 €	100,00%	ΔΑΣΑΜ	Ολοκληρώθηκε

11.8	Υποέργο 12: Ενεργειακές επιθεωρήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών στο κτίριο της Αρχιτεκτονικής & στο κτίριο της βιβλιοθήκης του Δήμου Θεσσαλονίκης	12.233,35 €	1.272,82 €	16/6/2016 - 4/1/2017	0,00 €	0,00%	ΔΑΣΑΜ	Ολοκληρώθηκε
	Σύνολο (ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013):	70.716.578,27 €	37.115.121,04 €		35.728.412,62 €	96,26%		
ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» (ΕΣΠΑ)								
12	Βιοκλιματική Αναβάθμιση της Ευρύτερης Περιοχής της Πλατείας Χρηματιστηρίου (Περικλειόμενη Περιοχή: Δωδεκανήσου, Τσιμισκή, Ι. Δραγούμη, Εγνατία	5.492.152,84 €	3.023.032,44 €	01/08/2011 - 03/03/2016	3.023.032,45 €	100,00%	ΔΑΣΑΜ ΔΚΣ	Ολοκληρώθηκε
12.1	Υποέργο 1: Έργο Βιοκλιματικής Αναβάθμισης της Ευρύτερης Περιοχής της Πλατείας Χρηματιστηρίου	5.405.000,00 €	2.940.019,75 €	21/07/2014 - 03/03/2016	2.940.019,75 €	100,00%	ΔΚΣ	Ολοκληρώθηκε
12.2	Υποέργο 2: Παροχή υπηρεσιών για τη σύνταξη έκθεσης τεκμηρίωσης του κλιματικού προβλήματος της πλατείας Χρηματιστηρίου & κατευθύνσεων επίλυσής του – διεξαγωγή έρευνας & προσομοίωσης	18.450,00 €	18.450,00 €	01/08/2011 - 25/11/2011	18.450,00 €	100,00%	ΔΑΣΑΜ	Ολοκληρώθηκε

12.3	Υποέργο 3: Παροχή υπηρεσιών για την εξειδίκευση των βιοκλιματικών στοιχείων και του μετρητικού εξοπλισμού-Σύνταξη έκθεσης επίτευξης στόχων	30.750,00 €	27.060,00 €	18/11/2014 - 10/05/2016	27.060,00 €	100,00%	ΔΑΣΑΜ	Ολοκληρώθηκε.
12.4	Υποέργο 4: Προμήθεια οργάνων μετρητικού εξοπλισμού	10.571,85 €	10.565,70 €	30/11/2015 - 31/12/2015	10.565,70 €	100,00%	ΔΑΣΑΜ	Ολοκληρώθηκε
12.5	Υποέργο 5: Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και προβολής	27.380,99 €	26.937,00 €	11/02/2015 - 10/05/2016	26.937,00 €	100,00%	ΔΑΣΑΜ	Ολοκληρώθηκε
13	Προμήθεια Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας για τον εκσυγχρονισμό του στόλου των Οχημάτων της Καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης	15.384.594,00 €	12.535.145,25 €	20/9/2013 - 12/10/2015	10.056.744,65 €	80,23%	ΔΑΔΑΑ	Υποβλήθηκε ΔΟΠ με το υπ' αριθμ. 977/1319/1382/42356/20-05-2016 έγγραφο στη Διαχειριστική Αρχή. Εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 6921/10-10-16 ΑΟΠ.
13.1	Υποέργο 2: Προμήθεια δεκαέξι σαρώθρων	2.475.713,25 €	2.475.713,25 €	10/2/2015 - 12/10/2015	0,00 €	0,00%	ΔΑΔΑΑ	
13.2	Υποέργο 3: Προμήθεια πέντε φορητών οχημάτων	427.302,00 €	427.302,00 €	9/12/2014 - 31/8/2015	424.614,65 €	99,37%	ΔΑΔΑΑ	Ολοκληρώθηκε
13.3	Υποέργο 4: Προμήθεια επτά φορητών οχημάτων και δέκα βυτιοφόρων με αντλία πυροσβεστικού τύπου	2.431.710,00 €	2.431.710,00 €	28/11/2014 - 31/10/2015	2.431.710,00 €	100,00%	ΔΑΔΑΑ	Ολοκληρώθηκε
13.4	Υποέργο 5: Προμήθεια πενήντα απορριμματοφόρων οχημάτων και οκτώ οχημάτων μεταφοράς container	7.200.420,00 €	7.200.420,00 €	28/11/2014 - 14/7/2015	7.200.420,00 €	100,00%	ΔΑΔΑΑ	Ολοκληρώθηκε

14	Πρότυπο επιδεικτικό έργο αξιοποίησης Α.Π.Ε. και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο σχολικό συγκρότημα επί της οδού Κλεάνθους 30, Κάτω Τούμπα, Δήμου Θεσσαλονίκης	268.951,80 €	117.169,51 €	31/12/2015	117.169,49 €	100,00%	ΔΑΣΑΜΔΚΣ	Το έργο αποτελείται από 6 Υποέργα, εκ των οποίων τα πρώτα 3 ολοκληρώθηκαν έως και 31/12/2015. Υποβολή Έκθεσης Ολοκλήρωσης των 3 πρώτων υποέργων. Με την ΕΟ της Πράξης-16/5/2016, έγινε και η τμηματοποίηση της πράξης, ώστε τα υπόλοιπα 3 υποέργα να υποβληθούν εκ νέου. Υποβλήθηκε ΔΟΠ με την υπ' αριθμ. 40990/40993 Έκθεσης Ολοκλήρωσης. Έκδοση της υπ' αριθμ.11077/22-09-2016 ΑΟΠ.
14.1	Υποέργο 1: Αρχική ενεργειακή επιθεώρηση Ενεργειακές επιθεωρήσεις - ΠΕΑ (EX ANTE)	13.407,00 €	13.407,00 €	18/6/2012	13.407,00 €	100,00%	ΔΑΣΑΜ ΔΚΣ	Ολοκληρώθηκε
14.2	Υποέργο 2: Τεχνικός - Ενεργειακός Σύμβουλος	15.694,80 €	8.905,00 €	18/6/2012	8.905,00 €	100,00%	ΔΑΣΑΜ ΔΚΣ	Ολοκληρώθηκε
14.3	Υποέργο 3: Τεχνικές μελέτες	239.850,00 €	94.857,51 €	07/04/2015 - 31/12/2015	94.857,49 €	100,00%	ΔΑΣΑΜ ΔΚΣ	Ολοκληρώθηκε
	Σύνολο (ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013):	21.145.698,64 €	15.675.347,20 €		13.196.946,59 €	84,19%		
ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» (ΕΣΠΑ)								

15	Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας	700.000,00 €	293.749,51 €	27/11/2012 - 30/11/2015	293.749,51 €	100,00%	ΔΚΠΔΥ	Υποβλήθηκε το υπ' αριθμ. 2535/67707/18-08-2016 ΔΟΠ. Εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 1697/02-11-2016 Απόφαση Ολοκλήρωση Πράξης
15.1	Υποέργο 1: Διαμόρφωση και βελτίωση κτιρίου Ξενώνας Φιλοξενίας	77.400,00 €	64.116,52 €	27/11/2012 - 27/02/2013	64.116,52 €	100,00%	ΔΚΠΔΥ	
15.2	Υποέργο 2: Λειτουργία Ξενώνας Φιλοξενίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης	600.000,00 €	229.632,99 €	01/08/2013 - 30/11/2015	229.632,99 €	100,00%	ΔΚΠΔΥ	
16	Λειτουργική Ενοποίηση Υφιστάμενων Συστημάτων (Υποδομές ΤΠΕ και Εφαρμογές) και Δεδομένων του ΔΘ για την Εφαρμογή του Προγράμματος "Καλλικράτης"	53.634,04 €	53.634,04 €	27/11/2012 - 30/11/2015	53.634,04 €	100,00%	ΔΕΠΣΤΠΕ	Εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 1535/14-06-2016 Απόφαση Ολοκλήρωση Πράξης
Σύνολο (ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013):		753.634,04 €	347.383,55 €		347.383,55 €	100,00%		
ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΣΠΑ)								

17	Δημιουργία ολοκληρωμένου προτύπου συστήματος για την κυβερνητική στην διαχείριση της αστικής δασοπονίας και την προσαρμογή των πόλεων στην κλιματική αλλαγή (URBAN, FOR.MA.S)	15.000,00 €	15.000,00 €	19/10/2012 - 30/06/2015	0,00 €	0,00%	ΔΔΑΠ	Εκδόθηκε ΑΟΠ με το υπ' αριθμ. 2727/07-09-16 ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ. Το έργο παρετάθη έως 31/10/2015. Υλοποιήθηκε κανονικά, ολοκληρώθηκε ως προς το φυσικό & οικονομικό αντικείμενο. Ο ΔΘ δεν απορρόφησε τα χρήματα που του αντιστοιχούσαν. (Συνολικός π/υ 511.210,00) (Π/Υ Δ.Θ:15.000,00).
	Σύνολο (ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα):	15.000,00 €	15.000,00 €		0,00 €	0,00%		
ΕΠ «Ενίσχυση Προσπελασιμότητας» (ΕΣΠΑ)								
18	Εφαρμογή Ειδικών Λωρίδων Λεωφορείων στις οδούς Γ. Παπανδρέου, Αγγελάκη, Αλ. Παπαναστασίου και στη Λεωφ. Στρατού	550.000,00 €	346.723,47 €	19/9/2013 - 17/4/2014	329.775,93 €	95,11%	ΔΒΚΔ	ΔΟΠ (ΑΠ 1304/ 1364/2940/36280/ 26-04-2016). ΑΟΠ: υπ' αριθμ. 5080/25-08-2016.
	Σύνολο (ΕΠ Ενίσχυση Προσπελασιμότητας):	550.000,00 €	346.723,47 €		329.775,93 €	95,11%		
ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΣΠΑ)								

19	Ολοκληρωμένο πλαίσιο ενίσχυσης Ποιότητας Υπηρεσιών και αναβάθμισης Διαχειριστικής Λειτουργίας των Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) στο Δήμο Θεσσαλονίκης	241.130,00 €	153.314,00 €	28/12/2012 - 31/10/2015	112.970,00 €	73,69%	ΔΚΠΔΥ	Υποβλήθηκε ΔΟΠ. Α.Π. 58713/12-07-2016 Σε αναμονή έκδοσης ΑΟΠ. Επιτόπιος Έλεγχος 14-10-2016 από τη Διαχειριστική Αρχή.
19.1	Υποέργο 1: Διερεύνηση Αναγκών – Προτεραιοτήτων των μονάδων ΠΦΥ του Δήμου Θεσσαλονίκης	9.520,00 €	9.020,00 €	28/12/2012	9.020,00 €	100,00%	ΔΚΠΔΥ	Ολοκληρώθηκε
19.2	Υποέργο 2: Πρότυπα Ποιότητας	30.000,00 €	18.450,00 €	10/2/2014	18.450,00 €	100,00%	ΔΚΠΔΥ	Ολοκληρώθηκε
19.3	Υποέργο 3: Κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας των μονάδων ΠΦΥ του Δήμου Θεσσαλονίκης	28.510,00 €	14.000,00 €	24/6/2014 - 08/06/2015	14.000,00 €	100,00%	ΔΚΠΔΥ	Ολοκληρώθηκε
19.4	Υποέργο 4: Πιλοτική Εφαρμογή	80.000,00 €	46.000,00 €	8/5/2015 - 30/9/2015	46.000,00 €	100,00%	ΔΚΠΔΥ	Ολοκληρώθηκε
19.5	Υποέργο 5: Προβολή και Δημοσιότητα του Έργου	63.100,00 €	40.344,00 €	19/12/2014 - 31/10/2015	0,00 €	0,00%	ΔΚΠΔΥ	Ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο.
19.6	Υποέργο 6: Διοίκηση και Διαχείριση του Έργου	30.000,00 €	25.500,00 €	11/10/2013 - 31/10/2015	25.500,00 €	100,00%	ΔΚΠΔΥ	Ολοκληρώθηκε
20	Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2014 - 2015	1.989.500,00 €	1.747.200,00 €	11/2/2014	1.747.200,00 €	100,00%	ΔΠΣ	Αποπληρωμή από υπόλοιπα προηγούμενων ετών
21	ΑΡΣΙΣ - Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης	1.360.000,00 €		20-06-2014 31-12-2014			ΔΚΠΔΥ (ΤΚΠΙΦ)	Υλοποιήθηκε με το Δήμο ως συμπράττοντα ΟΤΑ

22	Ανακύκλωση – Τοπική Ανάπτυξη και Απασχόληση στη Θεσσαλονίκη	19.000,00 €	23.800,50 €	20/12/2014 - 30/11/2015	22.923,10 €	96,31%	ΔΕΕ (ΤΥΕ)	Ολοκληρώθηκε
23	Τοπική Πλατφόρμα για την Απασχόληση και την Επιχειρηματικότητα Νέων Επιστημόνων στην Καινοτομία την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη Θεσσαλονίκη Ευφυής Πόλη	19.000,00 €	14.698,50 €	20/12/2014 - 30/11/2015	14.698,50 €	100,00%	ΔΕΕ(ΤΥΕ)	Ολοκληρώθηκε
24	Τουρισμός Πόλης – Απασχόληση στο Ιστορικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης	7.000,00 €	5.842,50 €	20/12/2014 - 30/11/2015	5.842,50 €	100,00%	ΔΕΕ (ΤΥΕ)	Ολοκληρώθηκε
25	Πολιτισμός: Η Δημιουργική Πλευρά της Επιχειρηματικότητας και της Απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη	9.800,00 €	7.724,40 €	20/12/2014 - 30/11/2015	7.724,40 €	100,00%	ΔΠΤ	Ολοκληρώθηκε
	Σύνολο (ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού):	3.645.430,00 €	1.952.579,90 €		1.911.358,50 €	97,89%		
	Σύνολο (ΤΕΠ - ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007-2013):	96.826.340,95 €	55.452.155,16 €		51.513.877,19 €	92,90%		
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 (ΕΣΠΑ 2007-2013) Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας								
Διασυνοριακό ΕΠ Ελλάδα - Βουλγαρία								

26	Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικού Πρασίνου (INTERGRATED Green Cities)	785.803,00 €	475.178,08 €	27/11/2012 - 20/10/2015	461.577,94 €	97,14%	ΔΔΑΠ (ΤΑΔΦ)	Εκδόθηκε το Πιστοποιητικό δαπανών με το υπ' αριθμ. 52478/19-05-2016 έγγραφο της Αρχής Πληρωμής και αφού έρθει ευρωπαϊκή συμμετοχή θα γίνει επιστροφή του αντίστοιχου ποσού στο ΠΔΕ. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος από Αρχή Πληρωμής 11-04-2016 .
26.1	Σύμβουλος Διαχείρισης για την υλοποίηση του έργου «INTEGRATED GREEN CITIES»	31.458,00 €	30.671,55 €	27/11/2012 - 20/10/2015	30.671,55 €	100,00%	ΔΔΑΠ (ΤΑΔΦ)	
26.2	Εκπόνηση οδηγού για την ολοκληρωμένη διαχείριση όμβριων υδάτων στα πλαίσια του έργου «INTEGRATED GREEN CITIES»	20.000,00 €	18.991,20 €	27/05/2013 - 20/10/2015	18.991,20 €	100,00%	ΔΔΑΠ(ΤΑΔΦ)	
26.3	Απ' ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών επίσημης μετάφρασης ξενόγλωσσων κειμένων και επικύρωσης αυτής	2.000,00 €	1.986,45 €	18/02/2013 - 20/10/2015	1.771,20 €	89,16%	ΔΔΑΠ (ΤΑΔΦ)	
26.4	Μελέτης φυτεμένου δώματος του νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης	9.785,39 €	5.871,23 €	04/11/2013 - 05/02/2014	5.871,23 €	100,00%	ΔΔΑΠ (ΤΑΔΦ)	
26.5	Μελέτης Ανάπλασης της οδού 28ης Οκτωβρίου με μεθόδους διαχείρισης όμβριων υδάτων	30.046,59 €	15.864,59 €	13/11/2013 - 9/04/2014	15.864,59 €	100,00%	ΔΔΑΠ (ΤΑΔΦ)	
26.6	Υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας και δημιουργίας δικτυακού τόπου και εκπαιδευτικού παιχνιδιού	57.000,00 €	46.125,00 €	02/04/2014 - 20/10/2015	46.125,00 €	100,00%	ΔΔΑΠ (ΤΑΔΦ)	
26.7	Εργολαβία Μελέτης φυτεμένου δώματος του νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης	225000						
26.8	Εργολαβία Μελέτης Ανάπλασης της οδού 28ης Οκτωβρίου με μεθόδους διαχείρισης όμβριων υδάτων	395000	352618,42	10/12/2014 - 20/10/2015	339223,53	96,20%	ΔΔΑΠ (ΤΑΔΦ)	

26.9	Μετακινήσεις δημ. υπαλλήλων στη Βουλγαρία	6426	3059,64		3059,64	100,00%	ΔΔΑΠ (ΤΑΔΦ)	
27	Balancing Supply and demand of the professional skills needed in the interregional area (SKILLS BALANCING)	340.429,92 €	176.505,00 €	22/1/2014 - 31/12/2015	174.831,35 €	99,05%	ΔΕΕ (TYE)	Λήφθηκε το υπ' αριθμ. 4793/Α. ΠΛ.862/12-02-16 Πιστοποιητικό Δαπανών από Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης συν. ποσού 163.508,80€.
27.1	Σύμβουλος Διαχείρισης, Οικονομικής Υποστήριξης και Δημοσιότητας ΠΕ1 (Διαχείριση & Συντονισμός) ΠΕ2 (Πληροφόρηση & Δημοσιότητα)	70.700,00 €	56.457,00 €	6/8/2015 - 30/11/2015	54.216,51 €	96,03%	ΔΕΕ (TYE)	Επιστροφή μη επιλέξιμου ποσού κρατήσεων ύψους 11.322,54€ . Γίνονται ενέργειες επιστροφής ποσού από την υπηρεσία υλοποίησης.
27.2	Σύμβουλος Υποστήριξης Έργου ΠΕ 4: Διαδικασίες για την Ενίσχυση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και της Επαγγελματικής Κατάρτισης ΠΕ 5: Μελέτη Αξιολόγησης των 2 Εθνικών Πλαισίων Προσόντων και προσαρμογή τους στη Διασυνοριακή περιοχή- Προώθηση της στρατηγικής Δια Βίου Μάθησης	230.107,10 €	120.048,00 €	22/10/2015 - 30/11/2015	120.048,00 €	100,00%	ΔΕΕ(TYE)	
27.3	Μετακινήσεις δημ. υπαλλήλων στη Βουλγαρία		566,84 €		566,84 €	100,00%	ΔΕΕ (TYE)	
	Σύνολο (Διασυνοριακό ΕΠ Ελλάδα - Βουλγαρία):	1.126.232,92 €	651.683,08 €		636.409,29 €	97,66%		
Πρόγραμμα Συνεργασίας Χωρών Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας (Black Sea Basin)								

28	Ολοκληρωμένη Παρακολούθηση Των Περιβαλλοντικών Προβλημάτων Των Ακτών Σε Θαλάσσιες Περιοχές Και Τρόποι Αντιμετώπισης τους - Integrated Coastal Monitoring Of Environmental Problems In Sea Region And The Ways Of Their Solution - ICME	402.890,00 €	360.295,60 €	13/03/2014 - 16/12/2015	360.295,60 €	100,00%	ΔΔΑΠ (ΤΠΔ)	Ολοκληρώθηκε
28.1	Σύμβουλος Διαχείρισης, Δημοσιότητας κ Οικονομικής Υποστήριξης κ Εργασίες Δημοσιότητας	86.750,00 €	78.075,00 €	13/03/2014 - 16/12/2015	78.075,00 €	100,00%	ΔΔΑΠ (ΤΠΔ)	
28.2	Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Συλλογής Δεδομένων, Εφαρμογής Υδραυλικών Μοντέλων, Επεξεργασίας Σεναρίων Εφαρμογής Και Προμήθειας Ειδικού Εξοπλισμού	232.000,00 €	209.100,00 €	30/07/2014 - 16/12/2015	209.100,00 €	100,00%	ΔΔΑΠ(ΤΠΔ)	
28.3	Εργασίες ποιοτικής αποτίμησης, τεκμηρίωσης, αξιολόγησης και επικοινωνίας δράσεων του έργου	81.200,00 €	73.120,60 €	03/09/2015 - 16/12/2015	73.120,60 €	100,00%	ΔΔΑΠ (ΤΠΔ)	
	Σύνολο (Πρόγραμμα Συνεργασίας Χωρών Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας):	402.890,00 €	360.295,60 €		360.295,60 €	100,00%		
Διασυνοριακό ΕΠ Ελλάδα - Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας								

29	Ανακύκλωση Οργανικών Αποβλήτων και Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον Αστικό Ιστό για τη Διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας (SAFE WASTECYCLE)	400.000,00 €	267.342,84 €	30/11/2015 - 30/11/2016	128.917,38 €	48,22%	ΔΑΔΑΑ (ΤΜΣΣΚ)	Ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο.
	Σύνολο (Διασυνοριακό ΕΠ Ελλάδα - Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας):	400.000,00 €	267.342,84 €		128.917,38 €	48,22%		
Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ENPI) Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσόγειου 2007-2013								
30	Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιας Ζώνης σε Βιώσιμες Μεσογειακές Μητροπόλεις (MEDSEATIES)	114.983,91 €	69.563,95 €	31/12/2013 - 30/05/2016	69.563,95 €	100,00%	ΔΑΣΑΜ(ΤΑΣ)	Ολοκληρώθηκε
30.1	Ορκωτός λογιστής	2.000,00 €	1.968,00 €	20/8/2014 - 30/5/2016	1.968,00 €	100,00%	ΔΑΣΑΜ (ΤΑΣ)	Ολοκληρώθηκε

30.2	Επιλογή συμβούλου τεχνικής υποστήριξης του Σχεδίου με τίτλο "Ολοκληρωμένη διαχείριση θαλάσσιας ζώνης σε βιώσιμες Μεσογειακές Μητροπόλεις"	64.900,00 €	57.810,00 €	22/12/2014 - 30/5/2016	57.810,00 €	100,00%	ΔΑΣΑΜ (ΤΑΣ)	Ολοκληρώθηκε
30.3	Προμήθεια ειδών catering για παράθεση καφέ και γευμάτων κατά την 3η διεθνή συνδιάσκεψη για το τεχνικό αντικείμενο του έργου MEDSEATIES	2.000,00 €	1.082,54 €	16/4/2015 - 17/4/2015	1.082,54 €	100,00%	ΔΑΣΑΜ (ΤΑΣ)	Ολοκληρώθηκε
30.4	Παράθεση γεύματος κατά την υλοποίηση της 3ης συνδιάσκεψης του ευρωπαϊκού έργου MEDSEATIES	2.000,00 €	652,50 €	16/4/2015	652,50 €	100,00%	ΔΑΣΑΜ (ΤΑΣ)	Ολοκληρώθηκε
30.5	1) Σχεδιασμός, προμήθεια και εκτύπωση διγλωσσού τεύχους συνοπτικής παρουσίασης του ευρωπαϊκού έργου MEDSEATIES και της στρατηγικής (πιλοτικού έργου) του Δήμου για τη Διαχείριση της παράκτιας ζώνης και 2) μετάφραση του τεύχους	9.600,00 €						
30.6	Παραγωγή βίντεο παρουσίασης του χρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού Έργου με συνοπτικό τίτλο MedSeaties	3.500,00 €	3.500,00 €	26/05/2016 - 30/05/2016	3.500,00 €	100,00%	ΔΑΣΑΜ(ΤΑΣ)	Ολοκληρώθηκε
Σύνολο (Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσόγειου 2007-2013):		114.983,91 €	69.563,95 €		69.563,95 €	100,00%		
Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης (South East Europe)								

31	Ενεργειακό Όραμα 2020 για πόλεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (EnVision2020)	35.000,00 €	15.051,45 €	1/12/2012 - 30/11/2014	15.051,45 €	100,00%	ΔΑΣΑΜ (ΤΕΒΣ)	Ολοκληρώθηκε. Εκδόθηκε το Πιστοποιητικό δαπανών. Επιστράφηκε ποσό 2.087,68€ στο ΠΔΕ με το υπ'αριθμ.3448/2016 ΧΕΠ.
31.1	Διοργάνωση 2 απαιτούμενων συναντήσεων εργασίας (workshops) με εκπροσώπους δημοσίων και ιδιωτικών φορέων της πόλης που προβλέπονται κατά την υλοποίηση του Προγράμματος Energy Vision 2020	2.590,00 €	2.583,00 €	30/10/2014 - 30/11/2014	2.583,00 €	100,00%	ΔΑΣΑΜ (ΤΕΒΣ)	
31.2	Υποστήριξη του Δ.Θ. στην υλοποίηση του ΠΕ 5: Καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία, του ΠΕ 6: Διαμόρφωση ενεργειακών πολιτικών και εφαρμογή τους στις συμμετέχουσες πόλεις της ΝΑ Ευρώπης και του ΠΕ 7: Συντονισμός πολιτικών για τοπικές απαντήσεις σε παγκόσμιες προκλήσεις του Έργου EnVision 2020	15.000,00 €	10.947,00 €	1/12/2012 - 30/11/2014	10.947,00 €	100,00%	ΔΑΣΑΜ (ΤΕΒΣ)	
31.3	Ταξίδια, οδοιπορικά, δαπάνες προσωπικού κλπ	1.250,25 €	1.250,25 €	1/12/2012 - 30/11/2014	1.250,25 €	100,00%	ΔΑΣΑΜ (ΤΕΒΣ)	
31.4	Συνέδρια (catering)	271,20 €	271,20 €	1/12/2012 - 30/11/2014	271,20 €	100,00%	ΔΑΣΑΜ (ΤΕΒΣ)	
32	RAIL4SEE: Rail Hub Cities for South East Europe	90.500,00 €	77.133,56 €	26/5/2012 - 31/12/2014	77.043,56 €	99,88%	ΔΒΚΔ	Ολοκληρώθηκε. Εκδόθηκε Πιστοποιητικό Δαπανών 26-08-15. Αναμένεται η επιστροφή ποσού 2.443,47€ στο ΠΔΕ .

	Σύνολο (Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης):	125.500,00 €	92.185,01 €		92.095,01 €	99,90%		
	Σύνολο (ΠΕΣ ΕΣΠΑ 2007-2013):	2.169.606,83 €	1.441.070,48 €		1.287.281,23 €	89,33%		
	Σύνολο (ΕΣΠΑ 2007-2013):	98.995.947,78 €	56.893.225,64 €		52.801.158,42 €	92,81%		
Λοιπές Χρηματοδοτικές Πηγές - Εθνικές Πηγές Χρηματοδότησης								
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Θησέας»								
33	Μελέτη Κτηματογράφησης Υψομετρικής Αποτύπωσης, Γεωλογικής Αναγνώρισης, Περιβαλλοντικής Καταλληλότητας, Αναθεώρησης Πολεοδομικού Σχεδίου και Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή Κρυονερίου (πρώην Τριανδρίας)	158.530,00 €	131.587,00 €	14/4/2008 - 31/12/2016	99.297,99 €	75,46%	ΔΑΣΑΜ (ΤΑΣ)	1) Έγκριση μελέτης 1059/28-07-16 Α.Δ.Σ. 2) Λύση της υπ' αριθμ. 105196/12-12-2007 Σύμβασης με την υπ' αριθμ. 1299 Α.Ο.Ε./07-09-2016.

34	Μελέτη Κτηματογράφησης Υψομετρικής Αποτύπωσης, Γεωλογικής Αναγνώρισης, Περιβαλλοντικής Καταλληλότητας, Αναθεώρησης Πολεοδομικού Σχεδίου και Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή Τροχιοδρομικών	193.150,00 €	166.496,00 €	14/4/2008 - 31/12/2016	95.104,06 €	57,12%	ΔΑΣΑΜ(ΤΑΣ)	Παράταση: 30/06/2017
35	Ανάδειξη Ιστορικών Περιοχών Β' & Γ' Δημοτικών Κοινοτήτων	2.100.000,00 €	1.141.467,37 €	02/01/2015 - 29/03/2016	1.138.439,30 €	99,73%	ΔΒΚΔ	Παράταση 31/12/2016. Απομένουν 3.028,07€ για την ολοκλήρωση του έργου. Πρόκειται για αναθεωρήσεις. Το έργο ολοκληρώθηκε 16/12/16. Απεστάλη βεβαίωση περάτωσης (3464/35480/21.04.16). Απεστάλη το έντυπο ολοκλήρωσης Ε11α(246/7227/25.01.2017)
Σύνολο (Θησέας):		2.451.680,00 €	1.439.550,37 €		1.332.841,35 €	92,59%		
Πράσινο Ταμείο								
36	Κ.Χ. Ο.Τ.146 στην περιοχή Ν. Ελβετίας (για ιδιοκτησίες Τσιπίτση-)	1.920.850,00 €	1.874.880,00 €	2013	1.874.880,00 €	100,00%	ΔΑΣΑΜ ΔΔΠΕ	Θετική αξιολόγηση Υλοποιήθηκε η απαλλοτρίωση. Διαμορφώθηκε σε χώρο πρασίνου.
Σύνολο (Πράσινο Ταμείο):		1.920.850,00 €	1.874.880,00 €		1.874.880,00 €	100,00%		
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)								

37	Συνέχιση της λειτουργίας του Φιλοξενείου για του αιτούντες άσυλο του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.	184.700,00 €	184.700,00 €	01/07/2015 - 28/02/2016	160.534,16 €	86,92%	ΔΚΠΔΥ	Ολοκληρώθηκε.
38	Συνέχιση της λειτουργίας του Φιλοξενείου για του αιτούντες άσυλο του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.	152.000,00 €	152.000,00 €	01/03/2016 - 31/08/2016	143.479,33 €	94,39%	ΔΚΠΔΥ	Ολοκληρώθηκε.
Σύνολο (ΠΔΕ):		336.700,00 €	336.700,00 €		304.013,49 €	90,29%		
Δράσεις Στέγασης Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Άστεγους - Πρόγραμμα, σύμφωνα με τις παρ.8 και 9 του άρθρου 29 Ν.4052/12 “Στέγαση & Επανένταξη”								
39	Κοινή δράση για τη στέγαση και την επανένταξη στο Δήμο Θεσσαλονίκης	344.800,00 €	344.800,00 €	01/01/2015 - 30/09/2016	344.800,00 €	100,00%	ΔΚΠΔΥ	Ολοκληρώθηκε
Σύνολο (Στέγαση & Επανένταξη):		344.800,00 €	344.800,00 €		344.800,00 €	100,00%		
Σύνολο (Λοιπών Εθνικών Χρηματοδοτικών Πηγών):		5.054.030,00 €	3.995.930,37 €		3.856.534,84 €	96,51%		
Λοιπές Χρηματοδοτικές Πηγές - Ευρωπαϊκές Πηγές Χρηματοδότησης								

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία “Πρόγραμμα Στήριξης της Πολιτικής για τις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (CIP-ICT PSP Programme)								
40	Storm - Ανάπτυξη Υπηρεσιών Έξυπνων Πόλεων Μέσω Τεχνολογιών Cloud –	195.200,00 €	140.852,75 €	01/02/2014 – 31/03/2017	99.305,34 €	70,50%	ΔΕΕ(TYE)	Ολοκληρώθηκε
36.1	Δαπάνες Προσωπικού	97.600,00 €	97.600,00 €	01/02/2014 – 31/03/2017	67.117,38 €	68,77%	ΔΕΕ (TYE)	
36.2	Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου	6.400,00 €	4.697,00 €	11/05/2015 - 10/01/2016	4.697,00 €	100,00%	ΔΕΕ (TYE)	
36.3	Υπεργολαβία (Infoκιοσκια-Ημερίδες Workshop)	30.000,00 €	3.500,00 €	21/10/2015 31/03/2017	3.500,00 €	100,00%	ΔΕΕ (TYE)	
36.4	Ταξίδια	10.000,00 €	3.855,75 €	01/02/2014 – 31/05/2017	3.855,75 €	100,00%	ΔΕΕ (TYE)	
36.5	Εξοπλισμός	20.000,00 €		01/02/2014 - 31/01/2017				
36.6	Έμμεσες Δαπάνες	31.200,00 €	31.200,00 €	01/02/2014 – 31/03/2017	20.135,21 €	64,54%	ΔΕΕ (TYE)	
	Σύνολο (CIP-ICT PSP Programme):	195.200,00 €	140.852,75 €		99.305,34 €	70,50%		
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT II An Exchange and Learning Programme for Cities Contributing to the European Commission Initiative								
41	Η γενιά μου στην εργασία (My Generation at Work)	36.000,00 €	21.357,91 €	1/2/2013 - 30/4/2015	21.357,91 €	100,00%	ΑΤΕΝ	Ολοκληρώθηκε
	Σύνολο (URBACT):	36.000,00 €	21.357,91 €		21.357,91 €	100,00%		
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE								

42	Demonstration of a Sustainable & Effective 2nd Generation Biofuels Application in an Urban Environment (BIOFUELS-2G)	285.972,79 €	285.972,79 €	1/2/2013 - 30/4/2015	285.972,79 €	100,00%	ΔΑΔΑΑ	Ολοκληρώθηκε.
Σύνολο (URBACT):		285.972,79 €	285.972,79 €		285.972,79 €	100,00%		
Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης								
43	Ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα – EUROPE DIRECT	25.000,00 €	25.000,00 €	2013-2017/01 COMM/ATH/ED/2013-2017	8.211,80 €	32,85%	ΑΤΔΔΣ	25.000,00 ΔΘ 25.000,00 ΕΕ
Σύνολο (ΚΕΠ):		25.000,00 €	25.000,00 €		8.211,80 €	32,85%		
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων								
44	Φιλοξενείο για αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες κωδ. Πρόσκλη. Δ28/οικ. 17682/1828	399.400,00 €	399.400,00 €	01/08/2014 - 30/06/2015	357.795,14 €	89,58%	ΔΚΠΔΥ	Ολοκληρώθηκε.
Σύνολο (Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων):		399.400,00 €	399.400,00 €		357.795,14 €	89,58%		
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Ετήσιο Πρόγραμμα 2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών								
45	Διευκόλυνση της πρόσβασης σε ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες Α' Επιπέδου, σε μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας	19.494,29 €		02/01/2015 - 30/06/2015			ΔΚΠΔΥ	Ολοκληρώθηκε

	Σύνολο (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης):	19.494,29 €	0,00 €		0,00 €	-		
Open society foundations and support services (Solidarity Now)								
46	Open society foundations and support services (SOLIDARITY NOW) Action for refugees in Thessaloniki-Hospitality	199.996,00 €	199.996,00 €	1/1/2016 - 31/08/2016	81.094,99 €	40,55%	ΔΚΠΔΥ	Ολοκληρώθηκε
	Σύνολο (Solidarity Now):	199.996,00 €	199.996,00 €		81.094,99 €	40,55%		
	Σύνολο (Λοιπών Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Πηγών):	1.161.063,08 €	1.072.579,45 €		853.737,97 €	79,60%		
	Σύνολο (Λοιπές πηγές χρηματοδότησης 2007-2013):	6.215.093,08 €	5.068.509,82 €		4.710.272,81 €	92,93%		
	Σύνολο (2007-2013):	105.211.040,86 €	61.961.735,46 €		57.511.431,23 €	92,82%		